

# 2024年财政衔接资金项目完成情况公告

序号	项目基本情况				资金投入情况							项目建设进度					备注									
	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫群众户数	受益脱贫群众人数	项目责任单位	项目总投资(万元)	衔接资金支持合计	衔接资金支持中央	衔接资金支持省级	衔接资金支持市级	衔接资金支持县级	实际开工日期		实际完工日期	项目状态	实际完成情况	绩效完成情况	衔接资金报账合计	衔接资金报账中央	衔接资金报账省级	衔接资金报账市级	衔接资金报账县级
1	丁当镇	产业发展	隆安县方八特色水果产地仓建设项目	项目建设特色水果产地仓一座，包含火龙果分拣区、沃柑分拣区、榴莲包装区、包材库、冷库、发货台、电商包装区等。项目占地面积1.9833公顷，总建筑面积17270㎡。建设内容有：建设产地仓土建和钢结构厂房，特色水果分拣设备，水果包装生产线，火龙果包装线，火龙果包装台、沃柑包装台以及电商装车台（设备）及仓储冷链、办公用房及设备、包装材料及其他配套设施设备等。	9537	37192	1856	6959	县农业农村局	3298	1600	0	1600	0	1600	20240926	20241016	完工	特色水果产地仓一座，特色水果分拣设备，水果包装生产线，火龙果包装线、火龙果包装台、沃柑包装台以及电商装车台（设备）及仓储冷链、办公用房及设备、包装材料以及其他配套设施设备等。 衔接资金：城南镇旺中村，乔建镇新都村、博浪村、鹭鹭村、乔建镇区、龙弟村，丁当镇乔联村、联合村、白马村、华岳村、侯湾村。吉潭乡九甲村各50万元； 衔接资金：城南镇140万元，其中兴阳村70万元，小林村70万元；安排那那浪湾村70万元(市级资金)；都结乡三乐村80万元(市级资金)，乔建镇210万元，其中新光村70万元，廷罗村70万元、太阳升村70万元。	完成	600	0	0	0	600	0
2	隆安县	产业发展	隆安县脱贫人口发展特色产业以奖代补项目	通过“以奖代补”鼓励整户享受低保政策的脱贫户、监测帮扶户自主选择发展家庭种养产业，获得家庭稳定收入。	1340	4865	1340	4865	隆安县农业农村局	3000	2082.342044	1098.960501	761	222.381543	0	20240301	20240909	完工	通过“以奖代补”鼓励整户享受低保政策的脱贫户、监测帮扶户2807户自主选择发展家庭种养产业，获得家庭稳定收入。	完成	2082.342044	1098.960501	761	222.381543	0	
3	隆安县	产业发展	隆安县农产品加工示范园（一期）	新建一栋厂房、一栋生产管理用房、一栋生产轮值用房、一栋待报废品用仓、一栋设备用房、一栋污水处理间、一栋空压机房及冰水机组间。配套道路建设内容包括经十四路、排十三路共计两条配套道路，道路宽度25m，道路总长972.435m。项目建成后，可以吸纳就业200人以上，带动周边群众种植蔬菜类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收6000元。	1900	4000	900	2400	广西隆安公共投资有限公司	3547.9	2058.6	1638.6	420	0	0	20221220	20240415	完工	项目建成一栋厂房、一栋生产管理用房、一栋生产轮值用房、一栋待报废品用仓、一栋设备用房、一栋污水处理间、一栋空压机房及冰水机组间。配套道路建设内容包括经十四路、排十三路共计两条配套道路，道路宽度25m，道路总长972.435m。衔接资金：城南镇驮驮社区605万元。	完成	2058.6	1638.6	420	0		
4	隆安县	产业发展	隆安县农产品加工示范园（二期）	项目产业类型为食品制造业。项目功能主要分为三个，标准厂房、冷链仓库、项目自建房。可以提供就业岗位200人以上，带动周边群众种植柑桔类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收10000元。	1900	4000	900	2400	广西隆安公共投资有限公司	4206.046151	1889.175216	1506.175216	0	383	0	20230120	20240320	完工	项目建成标准厂房4栋、冷链仓库2栋。 衔接资金：城南镇驮驮社区123万元，南圩镇500万元，其中爱华村100万元，百朝社区100万元，那湾村100万元，联道村100万元、西安村100万元。	完成	1889.175216	1506.175216	0	383	0	
5	隆安县	产业发展	隆安县惠兴蛋鸡现代养殖产业园项目（粤桂项目）	广西惠兴农牧科技有限公司2023年获得“深圳农场”称号，为提升蛋鸡养殖科学化水平，该公司在南圩镇那宁村投资建设蛋鸡科学养殖产业示范区，新建养鸡棚舍4栋二层楼，单层10400平方，二层总面积2080平方米及其设施设备，设备建设内容如下： 1.智能环控设备2套； 2.鸡笼360组； 3.自动料控系统2套； 4.自动清粪系统360组； 5.除臭设备1套； 6.初效过滤系统2套； 7.智能农场数据可视化装置投资1套； 8.室内自动新风换气系统2套； 9.自动控温系统2套； 10.供电系统2套； 11.污水处理设备1套。 项目总投资800.3万元，其中广东帮扶广西财政协作资金用于养鸡棚、智能环控设备、鸡笼、自动料控系统的建设，城南镇旺中村、都结乡林利村、布泉乡双家村、城南镇那宁村、南圩镇那宁村通过扶持发展村集体经济发展共投入广东帮扶广西财政协作资金400万元与广西惠兴农牧科技有限公司合作，投入资金形成固定资产按比例确权给各村。	3332	13474	753	3016	隆安县农业农村局	800.3	400	0	400	0	0	0	20240603	20241115	完工	建成养鸡棚舍4栋二层楼，单层10400平方、二层总面积2080平方米及其设施设备。 衔接资金：城南镇150万元，其中旺中村100万元、西守村50万元，都结乡林利村100万元。布泉乡双家村100万元，南圩镇那宁村50万元。	完成	400	0	400	0	0
7	隆安县	产业发展	隆安县脱贫人口生态移民与城镇化综合示范工程产城融合区（集中安置区后续产业扶持基地(第二期)（昆鹿）	用于建设惠东集中安置区后续产业扶持基地工厂式就业帮扶车间的配套设施	5847	24423	5847	24423	广西隆安公共投资有限公司	4120.84	4120.836242	0	4120.836242	0	0	20240610	20240630	完工	用于建设惠东集中安置区后续产业扶持基地工厂式就业帮扶车间的配套设施	完成	4120.836242	0	4120.836242	0	0	
8	隆安县	产业发展	2024年隆安县脱贫人口小额信贷贴息项目	用于脱贫户、监测帮扶户人口小额信贷项目的贴息。	7111	27377	7111	27377	隆安县乡村振兴局	1310	1216.617083	906.617083	0	310	0	20240103	20240910	完工	用于脱贫户、监测帮扶户人口小额信贷项目的贴息。	完成	1184.235134	906.617083	0	277.618051	0	
9	隆安县	西园三期保障成果	2024年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户子女职业教育、短期技能培训“以奖代补”项目等。	3079	3338	3079	3338	隆安县乡村振兴局	1200	900.425	468.470416	16.301047	415.653537	0	20240210	20240910	完工	用于脱贫户、监测帮扶户子女职业教育、短期技能培训“以奖代补”项目等。	完成	900.125	468.470416	16.301047	415.353537	0	
10	隆安县	就业项目	2024年隆安县脱贫人口跨省就业交通补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	7703	11887	7703	11887	隆安县乡村振兴局	1200	946.3	220.75	380	206	139.55	20240108	20240910	完工	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	完成	946.3	220.75	380	206	139.55	
11	隆安县	就业项目	2024年隆安县脱贫人口稳定就业补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补助。	6499	9450	6499	9450	隆安县乡村振兴局	3700	3369.59	0	1062.6367	2306.9533	0	20240110	20240910	完工	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补助。	完成	3369.59	0	1062.6367	2306.9533	0	
12	隆安县	就业项目	2024年“小梁送工”就业服务项目（粤桂项目）	1.组织惠东安置区、各乡镇搬迁群众等群体2024年4月—12月期间到广西金福农业有限公司等30多家农业基地、企业务工，预计务工人员达2万人次以上，有效解决安置区大龄群众的就业难题。2.建设惠东安置区“小梁送工”管理服务平台，设置企业用工端、居民点单端和“小梁送工”社区端，组建“发布招工单、居民报名、企业工单审核、报名审核、工单查询、零工信息、企业信息”等实用操作模块。	201	927	201	927	隆安县人社局	171	171	0	171	0	0	20240401	20241030	完工	1.组织惠东安置区、各乡镇搬迁群众等群体2024年4月—12月期间到广西金福农业有限公司等30多家农业基地、企业务工，预计务工人员达2万人次以上，有效解决安置区大龄群众的就业难题。2.建设惠东安置区“小梁送工”管理服务平台，设置企业用工端、居民点单端和“小梁送工”社区端，组建“发布招工单、居民报名、企业工单审核、报名审核、工单查询、零工信息、企业信息”等实用操作模块。	完成	171	0	171	0	0	
13	隆安县	就业项目	2024年隆安县粤桂协作干部人才培训（粤桂项目）	举办粤桂工作培训，培训对象为粤桂协作专责成员单位业务骨干、驻乡多乡干部、结对村村干、结对学校、医院业务骨干及乡村振兴成员单位骨干等，培训人员一批。	173	173	173	173	隆安县委组织部	50	50	0	50	0	0	20240520	20241101	完工	举办粤桂工作培训，培训对象为粤桂协作专责成员单位业务骨干、驻乡多乡干部、结对村村干、结对学校、医院业务骨干及乡村振兴成员单位骨干等，培训人员一批。	完成	50	0	50	0	0	
14	隆安县	就业项目	2024年隆安县各乡镇村建设公益性岗位补助项目	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	2006	2006	2006	2006	隆安县乡村振兴局	3620	3337.994	2018.3	530.9	788.794	0	20240116	20240930	完工	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	完成	3337.994	2018.3	530.9	788.794	0	
15	隆安县	就业项目	2024年隆安县各乡镇学校乡村建设公益性岗位补助项目	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	141	141	141	141	隆安县教育局	312	283.884	211.752	20.132	52	0	20240220	20240930	完工	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	完成	283.884	211.752	20.132	52	0	
16	隆安县	其他	广西易地扶贫搬迁工程建设项目贴息利息项目（2024年）	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	5847	24423	5847	24423	广西隆安公共投资有限公司	800	307.622295	0	233.922001	73.700294	0	20240117	20240910	完工	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	完成	307.622295	0	233.922001	73.700294	0	
17	爱华村	乡村建设行动	南圩镇爱华村龙潭屯屯道路修缮项目	新建C20片石混凝土挡土墙808立方米，重修路面225立方米，安装波形梁钢护栏32米。	935	3561	458	1840	隆安县交通局	79	22.485	0	22.485	0	0	20241127		开工	新建C20片石混凝土挡土墙808立方米，重修路面225立方米，安装波形梁钢护栏32米。	完成	22.485	0	0	22.485	0	
18	爱华村	乡村建设行动	南圩镇爱华村C21村应急抢险项目	新建C20片石混凝土挡土墙98立方米，安装波形梁钢护栏16米。	935	3561	458	1840	隆安县交通局	7.5	6.75	0	6.75	0	0	20241101	20241210	完工	新建C20片石混凝土挡土墙98立方米，安装波形梁钢护栏16米。	完成	2.1136	0	0	2.1136	0	
19	爱华村	乡村建设行动	南圩镇爱华村二級路口至那那泥生产路	新建那那泥生产路硬化（长度约150米）宽3.5米X厚0.15米。	82	358	36	164	南圩镇人民政府	5.5729	5.5729	0	3.76678	1.80612	0	20240611	20240707	完工	新建生产路长160米，硬化路面宽3.5米，厚0.18米，设错车道1个，铺设片石路肩。	完成	5.5729	0	3.76678	1.80612	0	
20	爱华村	乡村建设行动	南圩镇爱华村村路至那那泥生产路	新建那那泥生产路硬化（长度约480米）宽3.5米X厚0.15米。	82	358	36	164	南圩镇人民政府	17.9864	17.9864	0	13.06238	4.92402	0	20240611	20240711	完工	新建生产路长502.2米，宽3.5米、厚0.18米；铺设砂石路长180.9米，宽4.5米；设错车道2个；铺设片石路肩。	完成	17.9864	0	13.06238	4.92402	0	
21	巴香村	乡村建设行动	布泉乡巴香村内洪电院外至院内生产路	新建生产路长800米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；新建波形护栏240米。	45	185	27	103	都结乡人民政府	29.8871	29.8871	29.8871	0	0	0	20240530	20240806	完工	新建生产路长712.5米，宽3.5米、厚0.18米；设置错车道1处；铺设片石路肩；新建波形护栏240米。	完成	29.8871	29.8871	0	0	0	
22	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村安全护栏安装项目	新建波形护栏1755米。	1176	4471	157	610	丁当镇人民政府	34.4964	34.4964	24.29283	0	10.20357	0	20240531	20240906	完工	新建波形护栏1780米。	完成	34.4964	24.29283	0	10.20357	0	

序号	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	受益群众					资金投入情况					项目建设进度				备注						
					受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫户人数	受益脱贫户人数	项目责任单位	项目总投资(万元)	衔接资金合计	衔接资金支持中央	衔接资金支持省城	衔接资金支持市级	衔接资金支持县级	实际开工日期	实际完工日期	项目状态		实际完成情况	绩效完成情况	衔接资金合计	衔接资金中央	衔接资金省城	衔接资金市级
23	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村叉路至合塘电路修项目	道路全长128米,其中48米扩宽1米,80米扩宽0.8米,厚0.18米;破路路面及新建道路长100米,宽2.5米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙48米;铺设涵管5米。	302	1176	38	156	丁当镇人民政府	2,017.8	2,017.8	1,463.61	0	0.55419	0	20240531	20240816	完工	1.电路上架427米,破路路面及新建道路长11.8米,新建切坡挡土墙130.1米	完成	2,017.8	1,463.61	0	0.55419	0
24	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村兰彭至那那龙生产路	新建生产路长400米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道1处。	79	284	6	20	丁当镇人民政府	11,873	11,873	0	8.32586	3.54714	0	20240531	20240726	完工	新建生产路长347.5米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道1处。	完成	11,873	0	8.32586	3.54714	0
25	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村合塘电下白饭碗菜基地至百源基地)生产路硬化项目	路硬化长1870米,宽3.5米,厚0.18米,干砌片石路肩1870米(硬化路两侧各0.5米)和5个错车道。	1176	4471	157	610	丁当镇人民政府	64,935.9	58,442.3	0	0	58.4423	0	20241101	20241219	完工	路硬化长1870米,宽3.5米,厚0.18米,干砌片石路肩1870米(硬化路两侧各0.5米)和5个错车道。	完成	51,948.72	0	0	51,948.72	0
26	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村兰彭至那那龙巷道及排水沟铺设项目	巷道硬化2段,分别为1.长29米、宽2.6米、厚0.12米,铺设77米排水沟;2.长80米、宽2.8米、厚0.12米;3.长56米、宽3.5米、厚0.12米。	101	431	11	44	丁当镇人民政府	4,101.4	4,101.4	0	2,901.19	1,200.21	0	20240531	20240922	完工	巷道硬化540.679平方米,铺设排水沟89米。	完成	4,101.4	0	2,901.19	1,200.21	0
27	白马村	乡村建设行动	丁当镇白马村兰彭至那那龙巷道硬化项目	巷道硬化2段,分别为1.长29米、宽2.6米、厚0.12米,铺设29米排水沟;2.长46米、宽1.8米、厚0.12米,铺设46米排水沟。	79	284	6	20	丁当镇人民政府	1,693.8	1,693.8	0	1,231.35	0.46245	0	20240531	20240922	完工	巷道硬化207.25平方米,30米排水沟77米。	完成	1,693.8	0	1,231.35	0.46245	0
28	百源社区	乡村建设行动	隆安县杨湾水厂那湾片管网改造提升工程	更换那湾村配水管26330米及配套附属设施。	806	3170	128	427	隆安县农村供水项目	222.24	155.959227	0	155.959227	0	0	20240308	20240511	完工	更换那湾村配水管26330米及配套附属设施。	完成	155.959227	0	155.959227	0	0
29	玉塔村	乡村建设行动	2024年隆安县城厢镇玉塔村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	641	2658	65	260	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
30	保湾村	乡村建设行动	丁当镇保湾村坎湾屯至那那龙社区永安里生产路硬化项目	新建生产路长1500米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩;新建涵管涵管长18米。	161	629	15	49	丁当镇人民政府	49,120.9	49,120.9	33,919.7	0	15,201.2	0	20240531	20240729	完工	新建生产路长1481.1米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道6处;铺设路肩;新建涵管涵管长12米。	完成	49,120.9	33,919.7	0	15,201.2	0
31	保湾村	乡村建设行动	丁当镇保湾村地子下屯至上屯电田间硬化项目	巷道硬化2段,分别为1.长470米,宽3.5米,厚0.12米;2.长10米,宽3米,厚0.12米。	88	345	9	36	丁当镇人民政府	10,221.8	10,221.8	7,269.5	0	2,952.3	0	20240531	20240807	完工	巷道硬化487.7米。	完成	10,221.8	7,269.5	0	2,952.3	0
32	浪浪村	乡村建设行动	乔建镇浪浪村浪屯至那那龙生产路修项目	破除路面及新建道路长111.8米,宽3.5米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙2处共长96.1米。	298	1154	34	113	乔建镇人民政府	9,358.7	9,358.7	0	6,273.6	3,085.1	0	20240530	20240725	完工	破除路面及新建道路长111.8米,宽3.5米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙2处共长96.1米。	完成	9,358.7	0	6,273.6	3,085.1	0
33	浪浪村	乡村建设行动	乔建镇浪浪村大龙潭至利沙沙生产路修项目	新建生产路长1553米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩。	298	1154	34	113	乔建镇人民政府	55,506.9	55,506.9	0	39,271.7	16,235.2	0	20240530	20240915	完工	新建道路硬化1586.2米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道4处,新建片石路肩。	完成	55,506.9	0	39,271.7	16,235.2	0
34	布泉乡	乡村建设行动	布泉乡布泉社区路口至上屯生产路	新建生产路长940米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道;新建波形护栏100米。	34	127	11	44	布泉乡人民政府	30,745.7	30,745.7	21,469.9	0	9,275.8	0	20240528	20240802	完工	新建生产路长935.25米,宽3.5米,厚0.18米;新建波形护栏100米。	完成	30,745.7	21,469.9	0	9,275.8	0
35	布泉乡	乡村建设行动	布泉乡布泉社区外草路口至隆安生产路	新建生产路长1196.3米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道3处。	74	296	53	217	布泉乡人民政府	36,635.5	36,635.5	25,512.6	0	11,122.9	0	20240528	20240726	完工	新建生产路长1196.3米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道3处。	完成	36,635.5	25,512.6	0	11,122.9	0
36	布泉乡	乡村建设行动	布泉乡布泉社区旧街道路硬化设施项目	巷道硬化2段,分别为1.长100米、宽3米、厚0.12米;2.长200米、宽3米、厚0.15米。	34	127	11	44	布泉乡人民政府	6,662.1	6,662.1	4,844.5	0	1,817.6	0	20240528	20240710	完工	巷道硬化10.45米,宽3米,厚0.15米;②长43米,宽3米,厚0.15米,总路硬化长189.9米,宽3米,厚0.18米。	完成	6,662.1	4,844.5	0	1,817.6	0
37	布泉乡	乡村建设行动	2024年隆安县布泉乡布泉社区村庄规划编制	实施村庄规划编制。	959	3784	354	1369	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
38	布泉乡	乡村建设行动	布泉乡龙台村口至龙台小学电线路	新建电线路70米,宽4.3米,厚度0.18米,两边各0.5米排水沟,新建挡土墙350立方米。	134	519	54	217	布泉乡人民政府	52	49,740.58	41.6	0	0	8,140.58	20240705	20240825	完工	新建电线路72米。	完成	49,740.58	41.6	0	0	8,140.58
39	布泉乡	乡村建设行动	隆安县布泉乡龙台村、新村村水渠更换提升项目	新建150立方米矩形调节池一座,新建新村村内浪屯水位水池一座150立方米,新村村、坎湾村各新建不锈钢潜水泵2套;安装主水管110米及配套设施。	489	1941	158	609	布泉乡人民政府	56.91	45,528.0	0	45,528.0	0	0	20240630	20240920	完工	新建150立方米矩形调节池一座,新建新村村内浪屯水位水池一座150立方米;新村村、坎湾村各新建不锈钢潜水泵2套;安装主水管110米及配套设施。	完成	42,313.978	0	0	42,313.978	0
40	布泉乡	乡村建设行动	隆安县布泉乡龙台村村委会农村生活污水处项目	建设3个16m³d池站,铺设管网总长度4544米,其中DN300管808米,DN200管426米,PE110力管1350米,PE110力管1960米,检查井42座。	134	519	54	217	布泉乡人民政府	193,853	156,956831	104,637888	0	45,157.9	7,161043	20240708	20241205	完工	建设3个16m³d池站,铺设管网总长度4544米,其中DN300管808米,DN200管426米,PE110力管1350米,PE110力管1960米,检查井42座。	完成	156,956831	104,637888	0	45,157.9	7,161043
41	岑山村	乡村建设行动	布泉乡岑山村变电站电路维修	新建浆砌石挡土墙58立方米。	47	186	16	60	布泉乡人民政府	2,263.9	2,263.9	1,642.7	0	0.6212	0	20240530	20240717	完工	新建浆砌石挡土墙2处,1.长6.5米,平均高3.9米,宽1.8米;2.长3.6米,平均高3.8米,宽1.3米。	完成	2,263.9	1,642.7	0	0.6212	0
42	岑山村	乡村建设行动	布泉乡岑山村洞新电路维修	新建浆砌石挡土墙37立方米。	64	252	27	114	布泉乡人民政府	1,164.1	1,164.1	0.7678	0	0.3963	0	20240530	20240701	完工	新建浆砌石挡土墙2处,1.长5.07米,高2.9米;2.长7.9米,高2.68米。	完成	1,164.1	0.7678	0	0.3963	0
43	岑山村	乡村建设行动	布泉乡岑山村路口至上汪生产路	新建生产路长800米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩。	613	2415	324	1276	布泉乡人民政府	30,142.7	30,142.7	21,708	0	8,434.7	0	20240603	20241009	完工	新建生产路长868.5米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩。	完成	30,142.7	21,708	0	8,434.7	0
44	岑山村	乡村建设行动	布泉乡岑山村隆屯至隆安生产路	新建生产路长2400米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩。	52	190	28	108	布泉乡人民政府	83,899	83,899	58,822.9	0	25,076.1	0	20240603	20241009	完工	新建生产路长2400.6米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩。	完成	83,899	58,822.9	0	25,076.1	0
45	岑山村	乡村建设行动	布泉乡岑山村上把屯至内门生产路	新建生产路长1500米、宽3.5米、厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩;新建挡土墙375立方米。	73	302	30	118	布泉乡人民政府	54,126.7	54,126.7	38,511.2	0	15,615.5	0	20240603	20241009	完工	新建生产路长1553.2米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道;铺设片石路肩;新建挡土墙375立方米。	完成	54,126.7	38,511.2	0	15,615.5	0
46	城厢镇	乡村建设行动	城厢镇小林村小林屯至登秀屯安全防冲路	新建波防护栏177米。	423	1699	69	273	城厢镇人民政府	3,488.4	3,488.4	0	2,459.31	1,029.09	0	20240530	20240914	完工	新建波防护栏180米。	完成	3,488.4	0	2,459.31	1,029.09	0
47	城厢镇	乡村建设行动	城厢镇兴阳社区狂浦屯水车至那那龙生命防护栏	新建狂浦屯水车至那那龙生命防护栏600米。	38	148	6	16	城厢镇人民政府	13,566	13,566	0	9,496.2	4,069.8	0	20240530	20240920	完工	新建波防护栏700米。	完成	13,566	0	9,496.2	4,069.8	0
48	城厢镇	乡村建设行动	2024年隆安县城厢镇东安村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	614	2347	255	989	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
49	城厢镇	乡村建设行动	2024年隆安县城厢镇东村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	2129	8258	417	1593	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
50	大藤村	乡村建设行动	2024年隆安县那那镇大藤村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	990	4145	55	176	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
51	大同村	乡村建设行动	隆安县南圩镇大同村花陆涵洞改造项目	改建2.3-5米X2.5米盖板涵,从K0+360起开始沿旧路路基增设挡土墙抬高路面至K0+510处。K0+450处增设一处φ1.0m圆管涵。	183	809	37	162	隆安县交通运输局	69,717.2	62,745.4	0	0	62,745.4	0	20240806	20241120	完工	涵洞修缮1处。	完成	18,236.6	0	0	18,236.6	0
52	大同村	乡村建设行动	南圩镇大同村那那屯水利渠道硬化工程	新建渠道全长40米,渠道采用现浇土现浇,渠道深1.6米,宽1米,左右肩高54.4米,盖板宽1.8米,高0.2米,渠道两边预埋活动盖板,方便日后渠道清淤。	73	279	20	86	南圩镇人民政府	3,430.7	0.93564	0	0	0.93564	0	20240611	20240721	完工	新建渠道全长40米,渠道采用现浇土现浇,渠道深1.6米,宽1米,左右肩高54.4米,盖板宽1.8米,高0.2米,渠道两边预埋活动盖板,方便日后渠道清淤。	完成	0.93564	0	0	0.93564	0
53	丁当社区	乡村建设行动	丁当镇丁当社区定坪村至那那龙修路项目	电线路长2590.95米,拓宽1米。	42	155	2	7	丁当镇人民政府	22,163.2	22,163.2	0	13,915.57	8,247.63	0	20240531	20240905	完工	电线路长2590.95米,拓宽1米。	完成	22,163.2	0	13,915.57	8,247.63	0
54	丁当社区	乡村建设行动	丁当镇丁当社区那那屯屯内道路硬化项目	巷道硬化4段,总长748米,分别为1.长233米、宽3.5米、厚0.12米;2.长183米、宽3.5米、厚0.12米;3.长135米,宽3.5米,厚0.12米;4.长175米,宽3.5米,厚0.12米。	42	155	2	7	丁当镇人民政府	16,535.2	16,535.2	0	11,756.02	4,779.18	0	20240531	20240812	完工	巷道硬化总长721.2米。	完成	16,535.2	0	11,756.02	4,779.18	0
55	丁当社区	乡村建设行动	2024年隆安县丁当镇丁当社区村庄规划编制	实施村庄规划编制。	1415	4947	79	275	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
56	东礼村	乡村建设行动	雁江镇东礼村城市电线路维修及挡土墙建设项目	路面修路3处,总长74米,路口加宽3处;新建浆砌石挡土墙总长234.7米。	34	144	7	29	雁江镇人民政府	24,806.1	24,806.1	18,026.61	6.78	0	0	20240603	20240726	完工	路面修路3处,总长74米,路口加宽3处;新建浆砌石挡土墙总长234.7米。	完成	24,806.1	18,026.61	6.78	0	0
57	东信村	乡村建设行动	城厢镇东信村叉路口至隆安电线路修项目	新建浆砌石挡土墙260立方米。	35	114	24	85	城厢镇人民政府	10,209.3	10,209.3	7,424.7	2,784.6	0	20240530	20240718	完工	新建浆砌石挡土墙7处共285.974立方米。	完成	10,209.3	0	7,424.7	2,784.6	0	
58	东文村	乡村建设行动	雁江镇东文村山塘至那那龙生产路	生产道路硬化700米,宽3.5米,高0.18米。	83	352	24	100	雁江镇人民政府	23,600.7	23,570.1	0	15,926.6	7,643.5	0	20240603	20240824	完工	新建生产路长688.6米,宽3.5米,厚0.18米;设置错车道2处;铺设路肩;新建浆砌石挡土墙86.7米;增加涵管6米。	完成	23,570.1	0	15,926.6	7,643.5	0
59	那那镇	乡村建设行动	2024年隆安县那那镇那那社区村庄规划编制	实施村庄规划编制。	1715	6215	420	1745	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
60	那那镇	乡村建设行动	南圩镇多林村内庭至空隆生产路	新建3.5米X长280米生产路。	178</																				

序号	项目基本情况							资金投入情况				项目建设进度				资金支出情况				备注						
	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫群众户数	受益脱贫群众人数	项目业主	项目投资概算(万元)	衔接资金支持合计	衔接资金支持中央	衔接资金支持省	衔接资金支持市	衔接资金支持县	实际开工日期	实际完工日期	项目状态	实际完成情况		绩效完成情况	衔接资金合计	衔接资金报账中央	衔接资金报账省	衔接资金报账市	衔接资金报账县
65	和济村	乡村建设行动	雁江镇和济村那电道路提升项目	那电道路扩宽600米。	211	648	43	172	雁江镇人民政府	34,959	34,959	0	24,6574	10,3016	0	20240603	20240831	完工	电路拓宽293米，宽0.5-1.5米，共268.499平方米；破除电路887.4米；片石路肩72米；新建50m涵管3处16米。	完成	34,959	0	24,6574	10,3016	0	
66	和济村	乡村建设行动	2024年隆安县雁江镇和济村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	898	3870	191	729	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0	0
67	红良村	乡村建设行动	雁江镇红良村那电生产路	硬化生产路长650米，宽3.5米，厚0.18米。设置错车道，新建挡土墙120米。	121	449	14	51	雁江镇人民政府	25,8035	25,8035	0	0	25,8035	0	20241016	20241108	完工	新建道路硬化681.8米，其中653.8米宽3.5米，厚0.18米，28米宽3.1米，厚0.18米；新建挡土墙155.2米；设错车道4处；6x3000PE双壁波纹管排水4米；直径0.5米水涵管4米	完成	25,8035	0	0	25,8035	0	
68	红阳村	乡村建设行动	隆安县丁当镇红阳村更纪屯、白屯人伙提升工程	安装供水管。	74	249	27	88	丁当镇人民政府	23	14,381209	0	14,381209	0	0	20240305	20240917	完工	安装供水管。	完成	14,381209	0	14,381209	0	0	0
69	华岳村	乡村建设行动	隆安县丁当镇华岳村周电打井工程	新打1口井，新接水管主管钢管，新建泵房，接电，安装水泵	97	343	5	16	丁当镇人民政府	35	23,327819	0	23,327819	0	0	20240110	20241010	完工	新打1口井，新接水管主管钢管，新建泵房，接电，安装水泵	完成	23,327819	0	23,327819	0	0	0
70	吉隆村	乡村建设行动	那结乡吉隆村那电至东兴路生产路	新建生产路长1000米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；设置涵管4处20米。	313	1231	122	535	那结乡人民政府	37,8841	37,8841	27,18352	0	10,70058	0	20240529	20240916	完工	新建道路硬化1098.3米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道3处，新建挡土墙24米。	完成	37,8841	27,18352	0	10,70058	0	
71	吉隆村	乡村建设行动	那结乡吉隆村那电至更兴生产路	硬化更兴生产路长度约1500米，已有路基3.5米。	313	1147	103	114	那结乡人民政府	72,2467	72,2467	51,41803	0	20,82867	0	20240529	20240929	完工	新建生产路长1515米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；新建波形防护栏472米，新建浆砌石挡土墙	完成	72,2467	51,41803	0	20,82867	0	
72	吉隆村	乡村建设行动	2024年隆安县那结乡吉隆村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	879	2338	305	1339	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0	
73	九甲村	乡村建设行动	古潭乡九甲村巴汛电站制修项目	修缮双孔7米涵洞。	210	850	56	125	隆安县交通运输局	21,2882	17,0306	0	17,0306	0	20240527	20241020	完工	涵洞修缮1处。	完成	17,0306	0	17,0306	0	0	0	
74	九甲村	乡村建设行动	古潭乡九甲村凤眼屯翻轮管中卡农田水利设施修缮项目	1.上游渠道长300米已有旧渠，断面宽0.8米，深0.6米，需做防冲处理；2.新建渠道长1080米，深0.6米，宽0.4米，渠埂厚0.2米；3.新建拦水坝一道长20米，高0.6米，过路管涵5米。	39	199	8	39	古潭乡人民政府	21,4422	5,8478	0	5,8478	0	20240530	20241015	完工	古潭乡九甲村凤眼屯翻轮管中卡农田水利设施修缮项目	完成	5,8478	0	5,8478	0	0	0	
75	九甲村	乡村建设行动	古潭乡九甲村巴汛村农田水利设施修缮项目	1.建设渠道长250米，断面宽0.4米，深0.6米；2.建设渠道长1250米，断面宽0.3米，深0.4米。	106	413	34	129	古潭乡人民政府	19,2476	5,2493	0	5,2493	0	20240530	20240930	完工	1.建设渠道长250米，断面宽0.4米，深0.6米；2.建设渠道长1250米，断面宽0.3米，深0.4米。	完成	5,2493	0	5,2493	0	0	0	
76	九甲村	乡村建设行动	古潭乡九甲村龙塘村农田水利设施修缮项目	修缮农田水利渠道长1580米，宽0.6米，深0.4米。	51	228	12	55	古潭乡人民政府	24,5067	6,6836	0	6,6836	0	20240530	20240930	完工	修缮农田水利渠道长1580米，宽0.6米，深0.4米。	完成	6,6836	0	6,6836	0	0	0	
77	浪湾村	乡村建设行动	那桐镇浪湾村三那电路口至那电村生产路	新建生产路长1297米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩。	194	864	14	48	那桐镇人民政府	46,7821	46,7821	0	33,5456	13,2365	0	20240530	20240925	完工	新建生产路长1297米，其中721米宽3.5米，厚0.18米；576米宽4米，厚0.18米；设错车道7处；铺设砂石路肩721米。	完成	46,7821	0	33,5456	13,2365	0	
78	浪湾村	乡村建设行动	隆安县那桐镇浪湾片区集中供水改造工程	安装水管5000米。	1076	4854	94	346	隆安县水利局	275,37	179,15	0	179,15	0	20240722	20241126	完工	安装水管5012米。	完成	179,15	0	179,15	0	0	0	
79	联合村	乡村建设行动	丁当镇联合村那电至那六生产路	新建生产路长1100米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩。	73	278	11	45	丁当镇人民政府	35,3687	35,3687	0	23,8565	11,5122	0	20240531	20240825	完工	新建生产路长1081米，宽3.5米，厚0.18米；1.设错车道1处；铺设砂石路肩。	完成	35,3687	0	23,8565	11,5122	0	
80	联合村	乡村建设行动	丁当镇联合村那电至古龙生产路	新建生产路长度约3000米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米。	786	3129	118	386	隆安县乡村振兴局	149,417149	133,3451	0	133,3451	0	20240727	20241120	完工	新建生产路长度约3002米。	完成	104,5951	0	104,5951	0	0	0	
81	联合村	乡村建设行动	2024年隆安县丁当镇联合村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	854	3109	171	626	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0	
82	联隆村	乡村建设行动	雁江镇联隆村古往至那那生产路	新建生产路长415米，宽3.5米，厚0.18米，新建浆砌石挡土墙80米，过水涵管10米。	177	730	23	68	雁江镇人民政府	13,2417	13,2417	0	9,1117	4,13	0	20240603	20240701	完工	新建生产路长412.7米，宽3.5米，厚0.18米，新建浆砌石挡土墙长21.7米，过水涵管17米。	完成	13,2417	0	9,1117	4,13	0	
83	联隆村	乡村建设行动	雁江镇雁江社区那电鱼塘至至那那生产路	新建生产路长550米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；新建波形防护栏500米。	45	231	6	23	雁江镇人民政府	19,2526	19,2526	0	13,6876	5,565	0	20240603	20240801	完工	新建生产路长478.5米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；新建浆砌石挡土墙长108.1米。	完成	19,2526	0	13,6876	5,565	0	
84	那结村	乡村建设行动	那结乡那电村那电、百念、鹿洞村道路安全护栏项目	林村路百念到鹿洞村路段；440米。	101	427	58	240	那结乡人民政府	9,535	9,535	0	9,535	0	20241101	20241210	完工	新建波形防护栏492米	完成	2,8488	0	2,8488	0	0	0	
85	那利村	乡村建设行动	那利镇那利村那电村那电村安全生命防护工程	新建波形防护栏500米。	117	468	26	88	那利镇人民政府	9,69	9,69	0	6,783	2,907	0	20240611	20240813	完工	新建波形防护栏500米。	完成	9,69	0	6,783	2,907	0	0
86	那利村	乡村建设行动	那利镇那利村那电路口至皇马生产路	新建生产路长80米，硬化路面宽3.5米，厚0.18米，新建浆砌石挡土墙30米。	112	444	35	140	那利镇人民政府	2,6155	2,6155	0	1,82221	0,79329	0	20240611	20240729	完工	新建生产路长80.4米，其中，硬化路面宽3.5米路段长63.7米，硬化路面宽3.4米路段长16.7米，厚0.18米，新建浆砌石挡土墙长31.5米。	完成	2,6155	0	1,82221	0,79329	0	
87	那利村	乡村建设行动	那利镇那利村那电路口至那电村生产路	新建生产路长773米，硬化路面宽3.5米，厚0.18米，设置错车道2个。	112	444	35	140	那利镇人民政府	23,6845	23,6845	0	16,64356	7,04094	0	20240611	20240728	完工	新建生产路长750.8米，硬化路面宽3.5米，厚0.18米，设置错车道1个。	完成	23,6845	0	16,64356	7,04094	0	
88	那利村	乡村建设行动	2024年隆安县那利镇那利村村庄规划编制	实施村庄规划编制。	817	3218	183	670	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0	
89	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村小学路口至那电村路修缮项目	破除路面及新建道路长106米，宽3.5米，厚0.18米。	50	227	27	115	乔建镇人民政府	4,3992	4,3992	0	4,3992	0	20240530	20240730	完工	新建电杆长163米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道1处	完成	4,3992	0	4,3992	0	0	0	
90	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长1470米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩。	153	635	70	283	乔建镇人民政府	51,9478	51,9478	36,564	0	15,3838	0	20240530	20240915	完工	新建道路硬化1191米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道4处，铺设片石路肩。	完成	51,9478	36,564	0	15,3838	0	
91	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长1020米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；新建波形防护栏300米。	153	635	70	283	乔建镇人民政府	41,8886	41,8886	29,4529	0	12,4357	0	20240530	20241102	完工	新建道路硬化1097.9米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道4处，铺设片石路肩；新建波形防护栏320米。	完成	41,8886	29,4529	0	12,4357	0	
92	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长1080米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩。	153	635	70	283	乔建镇人民政府	36,3292	36,3292	0	25,0222	11,307	0	20240530	20241102	完工	新建道路硬化1066.1米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道3处，铺设片石路肩。	完成	36,3292	0	25,0222	11,307	0	
93	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长1855米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩。	606	2208	68	239	乔建镇人民政府	66,8002	66,8002	0	47,3909	19,4093	0	20240530	20240809	完工	新建生产路长1883.1米，宽3.5米，厚0.18米；设错车道5处；铺设片石路肩；50m涵管25米。	完成	66,8002	0	47,3909	19,4093	0	
94	那弟村	乡村建设行动	布泉乡那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长2600米，其中180米涉及耕地红线仅铺砂石，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；新建波形防护栏76米。	613	2415	324	1276	布泉乡人民政府	16,3596	16,3596	11,0124	0	5,3472	0	20240603	20240718	完工	新建生产路长523.2米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道1处；新建波形防护栏长5.38立方。	完成	16,3596	11,0124	0	5,3472	0	
95	那弟村	乡村建设行动	布泉乡那弟村那电江洲至那电村生产路	新建生产路长2809米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；新建波形防护栏76米，50m过水涵管14米。	101	420	47	209	布泉乡人民政府	99,9971	99,9971	99,9971	0	0	0	20240510	20241021	完工	新建生产路长2809米，宽3.5米，厚0.18米；设置错车道；新建波形防护栏76米，50m过水涵管14米。	完成	99,9971	99,9971	0	0	0	0
97	那弟村	乡村建设行动	那桐镇那弟村那电江洲至那电村生产路	破除路面及新建道路长180米，宽4.5米，厚0.18米。	42	163	10	38	那桐镇人民政府	7,1303	7,1303	0	7,1303	0	20240530	20240726	完工	新建道路硬化1188.5米，厚0.18米；其中0.18米宽3.8米，总长697米，3.5米。	完成	7,1303	0	7,1303	0	0	0	
98	那弟村	乡村建设行动	布泉乡那弟村那电江洲至那电村生产路	硬化路面长100米，宽3.5米，厚0.18米；新建波形防护栏200米，新建浆砌石挡土墙均各长110米。	74	282	41	150	布泉乡人民政府	12,0877	12,0877	8,34808	0	3,73962	0	20240603	20240902	完工	硬化路面长78.8米，宽3.5米，厚0.18米；新建波形防护栏200米，新建浆砌石挡土墙均各长110米。	完成	12,0877	8,34808	0	3,73962	0	
100	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	那弟村那电江洲至那电村生产路	42	175	25	102	乔建镇人民政府	3,2105	3,2105	1,983	0	1,2275	0	20240530	20240728	完工	第一路总长299.5米，拓宽路面1.18米，厚0.18米。第二路总长16.5米，拓宽路面1.62米，厚0.18米。	完成	3,2105	1,983	0	1,2275	0	
101	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建C20片石混凝土挡土墙276立方，安装波形钢护栏44米	181	726	128	517	隆安县交通运输局	22	198	0	19,8	0	20241101	20241128	完工	新建C20片石混凝土挡土墙276立方，安装波形钢护栏44米。	完成	6,3234	0	6,3234	0	0	0	
102	那弟村	乡村建设行动	乔建镇那弟村那电江洲至那电村生产路	新建C20片石混凝土挡土墙365立方，重修路面248平方米	174	636	76	301	隆安县交通运输局	46	41.4	0	41.4	0	20241101	20241218	完工	新建C20片石混凝土挡土墙365立方，重修路面248平方米。	完成	13,3085	0	13,3085	0	0	0	
103	那弟村	乡村建设行动	雁江镇那弟村那电江洲至那电村生产路	破除路面及新建道路长118米，宽3.5米，厚0.18米。	262	1152	39	139	雁江镇人民政府	4,578	4,578	0	3,2358	1,3422	0	20240603	20240713	完工	破除路面及新建道路长114.7米，宽3.5米，厚0.18米。	完成	4,578	0	3,2358	1,3422	0	
104	那弟村	乡村建设行动	雁江镇那弟村那电江洲																							



序号	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	项目基本情况					资金投入情况					项目建设进度					备注					
					受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫群众人数	受益脱贫群众人数	项目主体	衔接资金预算(万元)	衔接资金支持合计	衔接资金支持中央	衔接资金支持省	衔接资金支持市	衔接资金支持县	实际开工日期	实际完工日期	项目状态	实际完成情况		绩效完成情况	衔接资金到账合计	衔接资金到账中央	衔接资金到账省	衔接资金到账市
150	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡屏山社区电路档土墙修缮项目(养路电、万贡电)	1.修建档土墙4处:①长12米,宽1.5米,高4米;②长15米,宽1.5米,高4米;③长9米,宽1米,高3.7米;④长10米,宽1米,高2.2米。 2.铺设直径0.5米的水泥管17根; 3.路面修缮:长14米,宽4米,厚0.18米。	107	418	22	94	屏山乡人民政府	9.7432	9.7432	0	0	9.7432	0	20241101	20241210	完工	新建档土墙49米,铺设直径0.5米的水泥管9根;破除及新建路面22米。	完成	9.7432	0	0	9.7432	0
151	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡团结村坛里电档土墙项目	新建浆砌石挡土墙31.6656立方米。	103	410	59	231	屏山乡人民政府	1.13046	1.13046	1.13046	0	0	0	20240529	20240628	完工	新建浆砌石挡土墙31.6656立方米。	完成	1.13046	1.13046	0	0	0
152	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡万岭村岭电档土墙项目	铺设长150米的波形档土墙。	19	70	16	51	屏山乡人民政府	2.8682	2.8682	2.8682	0	0	0	20240529	20240630	完工	新建波形档土墙148米。	完成	2.8682	2.8682	0	0	0
153	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡布也村多林电布也村村委档土墙项目	新建波形档土墙6处共2088米;设错车道2个。	57	255	52	237	屏山乡人民政府	40.9553	40.9553	28.5707	0	12.3846	0	20240529	20240901	完工	新建波形档土墙6处共2088米;设错车道2个。	完成	40.9553	28.5707	0	12.3846	0
154	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡上孟村下孟村桥引道修缮项目	往上孟方向修复引道约20米X5米。	209	780	780	59	隆安县交通运输局	5.117	4.6053	0	0	4.6053	0	20240605	20240610	完工	桥引道修缮1处。	完成	4.0936	0	0	4.0936	0
155	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡文化村路因天坝级修缮项目	破除路面及新建道路长101米,宽4.5米,厚0.2米。	561	2418	357	1527	屏山乡人民政府	5.4333	5.4333	5.4333	0	0	0	20240529	20240718	完工	破除路面及新建道路长101米,宽4.5米,厚0.2米。	完成	5.4333	5.4333	0	0	0
156	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡雅梨村院联电档土墙项目	破除路面及新建道路3处长104米,宽3.5米,厚0.18米;新建波形档土墙7处768米。	72	305	47	190	屏山乡人民政府	18.9406	18.9406	13.2926	0	5.648	0	20240529	20240817	完工	破除路面及新建道路3处长107米,宽3.5米,厚0.18米;新建波形档土墙7处768米。	完成	18.9406	13.2926	0	5.648	0
157	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡屏山社区那屯电路档土墙修缮项目	1.新建浆砌石挡土墙42米;2.新建波形档土墙40米;3.修缮路面长21米,宽3.5米,厚0.18米。	22	95	11	46	屏山乡人民政府	8.4114	8.4114	8.4114	0	0	0	20240529	20240728	完工	1.新建浆砌石挡土墙44.3米;2.新建波形档土墙40米;3.修缮路面31.35平方米。	完成	8.4114	8.4114	0	0	0
158	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡上琴村陆伟屯电路档土墙项目	修缮上琴村陆伟屯电路损毁共20处,长400米,宽3.5米,厚0.18米。	27	119	9	44	屏山乡人民政府	11.2203	11.2203	0.5287	7.4842	3.2074	0	20240529	20240825	完工	破除路面及新建道路长272米。	完成	11.2203	0.5287	7.4842	3.2074	0
159	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡上孟村电路档土墙项目	修缮上孟屯、那屯屯、六屯屯、吨屯屯电路损坏长500米,宽3.5米,厚0.18米。	195	707	52	190	屏山乡人民政府	32.9984	32.9984	23.9419	0	9.0565	0	20240529	20240728	完工	破除路面及新建道路长258.65米,宽3.5米,厚0.18米;新建波形档土墙464米;新建浆砌石挡土墙392.2立方米。	完成	32.9984	23.9419	0	9.0565	0
160	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡雅梨村那屯电档土墙项目	1.新建长150米的道路安全防护栏; 2.因原线路有部分损坏,需在损坏处修建档土墙长150米,高0.18米,宽0.6米。	23	91	10	43	屏山乡人民政府	14.3412	14.3412	10.0389	0	4.3023	0	20240529	20240630	完工	新建波形档土墙740米。	完成	14.3412	10.0389	0	4.3023	0
161	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡布也村百香亭至院土生产路	建设生产路水泥路;路面宽3.5米,长550米,厚0.18米。	177	701	151	616	屏山乡人民政府	16.476	16.476	11.4	0	5.076	0	20240529	20240718	完工	新建生产路534米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道1处。	完成	16.476	11.4	0	5.076	0
162	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡屏山社区养路电入户路项目	硬化屯内道路长:278米;其中:1.硬化屯内道路长205米,宽3.5米,厚0.18米;2.硬化屯内道路长47米,宽2.6米,厚0.18米;3.硬化屯内道路长26米,宽1.6米,厚0.18米。	21	87	8	34	屏山乡人民政府	14.9401	14.9401	14.9401	0	0	0	20240723	20240903	完工	硬化屯内道路长:282米	完成	14.9401	14.9401	0	0	0
163	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡屏山社区万贡电入户路项目	硬化屯内道路长:489米;其中:1.硬化屯内道路宽3.5米,厚0.18米,长249米;2.硬化屯内道路宽2.8米,厚0.18米,长18米;3.硬化屯内道路宽2.4米,厚0.18米,长29米;4.硬化屯内道路宽1.9米,厚0.18米,长100米;5.硬化屯内道路宽0.5-1.6米,厚0.18米,长93米。	80	317	17	57	屏山乡人民政府	18.7305	18.7305	18.7305	0	0	0	20240723	20240903	完工	硬化屯内道路长:490米;	完成	18.7305	18.7305	0	0	0
164	屏山乡	乡村建设行动	屏山乡上孟村上孟屯入户路项目	硬化屯内道路长:95米;其中:1.硬化屯内道路长75米,宽3.5米,厚0.18米;2.硬化屯内道路长20米,宽1.8米,厚0.18米。	101	381	31	118	屏山乡人民政府	3.963	3.963	3.963	0	0	0	20240723	20240903	完工	硬化屯内道路长:98米;	完成	3.963	3.963	0	0	0
165	屏山乡	乡村建设行动	2024年隆安县屏山乡群力村村规规划编制	实施村规规划编制。	748	2997	379	1611	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村规规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
166	乔建镇	乡村建设行动	乔建镇乔建社区夜排电档土墙项目	新建直径1米水泥管106米,de300HDPE双壁波纹管1192米,沟底卵石垫层。	1093	4734	155	579	乔建镇人民政府	18.3457	18.3457	0	18.3457	0	20241030	20241105	完工	新建直径1米水泥管106米,de300HDPE双壁波纹管1192米,沟底卵石垫层。	完成	18.3457	0	0	18.3457	0	
167	乔建镇	乡村建设行动	乔建镇乔建社区巴顿屯且至屯生产路	新建生产路长1200米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道:铺设片石路肩。	1093	4734	155	579	乔建镇人民政府	45.8257	45.8257	0	33.2876	12.5381	0	20240530	20240915	完工	新建道路硬化338.3米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道3处,铺设片石路肩。	完成	45.8257	0	33.2876	12.5381	0
168	乔建镇	乡村建设行动	2024年隆安县乔建镇乔建社区村庄规划编制	实施村庄规划编制。	1093	4734	155	579	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20240918	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0
169	乔建镇	乡村建设行动	乔建镇乔建水厂大管桥段主管线拆除应急项目	乔建大管桥拆除维修,经过桥面供水主管线拆除,重建穿桥透水江河道400管235米及附属设施。	2950	12400	457	1591	乔建镇人民政府	66.98	36.12	0	29.12	7	0	20240701	20240731	完工	乔建大管桥拆除维修,经过桥面供水主管线拆除,重建穿桥透水江河道400管235米及附属设施。	完成	36.12	0	29.12	7	0
170	屏力村	乡村建设行动	屏山乡群力村李屯田学校至班香生产路	硬化生产路,路线长约350米,宽3.5米,厚0.18米,合理设计路肩、边沟、涵洞等设施。	247	1100	116	480	屏山乡人民政府	9.0398	9.0398	9.0398	0	0	0	20240529	20240705	完工	新建生产路长290.3米,宽3.5米,厚0.18米。	完成	9.0398	9.0398	0	0	0
171	屏力村	乡村建设行动	乔建镇儒浩村儒浩桥引道修缮项目	修缮桥梁两侧引道,各约为5米X5.5米。	636	2356	2356	99	隆安县交通运输局	10.1545	7.68	0	0	7.68	0	20240605	20240723	完工	桥引道修缮1处。	完成	7.68	0	0	7.68	0
172	儒浩村	乡村建设行动	乔建镇儒浩村儒浩电旁架高低档土墙项目	建设生产路长730米,路基4.5米,路面硬化3.5米。	636	2356	99	363	乔建镇人民政府	23.1408	23.1394	0	23.1394	0	0	20240530	20240915	完工	新建道路硬化657.5米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道,铺设片石路肩。	完成	23.1394	0	23.1394	0	0
173	儒浩村	乡村建设行动	乔建镇儒浩村儒浩电排至雷内生产路	路面硬化长1648米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道,铺设片石路肩。	636	2356	99	363	乔建镇人民政府	58.0459	58.0459	58.0459	0	0	0	20240530	20240920	完工	新建道路硬化1666.9米,其中1601.9米,宽3.5米,厚0.18米;54.8米,宽2.8米,厚0.18米;10.2米,宽3米,厚0.18米;设错车道3处,铺设片石路肩。	完成	58.0459	58.0459	0	0	0
174	儒浩村	乡村建设行动	乔建镇儒浩村儒浩屯架至高低档土墙项目	建设生产路长690米,路基4.5米,路面硬化3.5米。	636	2356	99	363	乔建镇人民政府	24.7587	24.7587	0	9.9638	14.7949	0	20240530	20240915	完工	新建道路硬化680.5米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道3处,铺设片石路肩。	完成	24.7587	0	9.9638	14.7949	0
175	三宝村	乡村建设行动	南圩镇三宝村龙内屯口那桑河涵洞改建项目	新建2-3.5米X2.5米、宽7.5米盖板涵,涵洞两侧沿路增设护栏。	276	1056	23	89	隆安县交通运输局	29.6388	23.711	0	23.711	0	0	20240527	20241020	完工	涵洞修缮1处。	完成	23.711	0	0	23.711	0
176	上琴村	乡村建设行动	屏山乡上琴村村路档土墙修缮项目	新建C20片石混凝土挡土墙701立方米,重修路面405平方米,安装波形梁护栏46米。	104	422	38	147	隆安县交通运输局	92	27.189	0	0	27.189	0	20241127	20241210	完工	挡土墙701立方米,重修路面405平方米,安装波形梁护栏46米。	完成	27.189	0	0	27.189	0
177	太阳井村	乡村建设行动	乔建镇太阳井村渔花场至甘史屯生产路	新建生产路长1876.4米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道3处;铺设片石路肩,新过水涵管6米。	115	445	21	66	乔建镇人民政府	64.2602	64.2602	44.4509	0	19.8093	0	20240530	20240819	完工	新建生产路长1876.4米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道3处;铺设片石路肩,新过水涵管6米。	完成	64.2602	44.4509	0	19.8093	0
178	廷罗村	乡村建设行动	乔建镇廷罗村何路口至山屯电路档土墙项目	破除路面及新建道路长30米,宽4米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙长16.5米;新建涵管7.5米。	349	1382	61	188	乔建镇人民政府	1.754	1.754	0	1.754	0	20240530	20240621	完工	破除路面及新建道路长30米,宽4米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙16.5米;新建涵管7.5米。	完成	1.754	0	0	1.754	0	
179	廷罗村	乡村建设行动	乔建镇廷罗村生产道路应急修缮项目	破除路面及新建道路长8米,宽3.5米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙长8米;新建涵管5米。	852	3652	121	414	乔建镇人民政府	1.1132	1.1132	0	1.1132	0	20240530	20240902	完工	新建道路长15.5米,宽3.4米,厚0.18米;新建浆砌石挡土墙长8米。	完成	1.1132	0	0	1.1132	0	
180	廷罗村	乡村建设行动	乔建镇廷罗村定五至甘史生产路	新建生产路长2068米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道,铺设片石路肩。	852	3652	121	414	乔建镇人民政府	72.3635	72.3635	0	50.6932	21.6703	0	20240530	20240905	完工	新建道路硬化2088米,宽0.5米,厚0.18米,设4处错车道,铺设路肩。	完成	72.3635	0	50.6932	21.6703	0
181	廷罗村	乡村建设行动	乔建镇廷罗村巴内至定五生产路	新建生产路长1628米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道;铺设片石路肩。	852	3652	121	414	乔建镇人民政府	58.8378	58.8378	0	41.7571	17.0807	0	20240530	20240920	完工	新建生产路长1656米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道;铺设片石路肩。	完成	58.8378	0	41.7571	17.0807	0
182	万朗村	乡村建设行动	隆安县万朗水厂应急接管工程	新建输水管DN150管2750米及配套设施。	720	2898	15	50	隆安县水利农村饮水项目	51.94	39.4556	0	39.4556	0	0	20231216	20240221	完工	新建输水管DN150管2750米及配套设施。	完成	39.4556	0	0	39.4556	0
183	万岭村	乡村建设行动	屏山乡万岭村村路档土墙修缮项目	1.路面修缮长21.2米,宽5.5米,厚0.2米;2.新建挡土墙长35米,铺设100#水泥管24米;3.新建波形档土墙36米。	354	1349	235	878	屏山乡人民政府	9.6189	9.6189	0	9.6189	0	20241010	20241105	完工	1.新建挡土墙34.5米;2.修缮路面长21.4米;3.新建100#过水涵管24米;4.新建档土墙36米。	完成	9.6189	0	0	9.6189	0	
184	班中村	乡村建设行动	城厢镇班中村屯巴屯涵洞修缮项目	修缮村路涵洞修缮1座。	246	935	21	71	隆安县交通运输局	15.3849	12.3079	0	12.3079	0	20240527	20241030	完工	涵洞修缮1处。	完成	12.3079	0	0	12.3079	0	
185	班中村	乡村建设行动	城厢镇班中村四度新桥至福平生产路	新建生产路长1632米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道;新建浆砌石挡土墙334米。	82	261	10	38	城厢镇人民政府	73.9846	73.9846	73.9846	0	0	0	20240530	20241012	完工	新建生产路长1621.4米,宽3.5米,厚0.18米;设错车道;铺设片石路肩。新建挡土墙共长309.4米。	完成	73.9846	73.9846	0	0	0
186	西安村	乡村建设行动	屏山乡西安村那屯屯内屯内道路档土墙项目	修缮屯内道路路方,长60米,高约7米,建设阶梯式挡土墙。	89	301	15	44	屏山乡人民政府	11.4173	11.4173	0	11.4173	0	20242101	20241125	完工	新建挡土墙72米。	完成	11.22408	0	0	11.22408	0	
187	西安村	乡村建设行动	屏山乡西安村那屯屯内屯内道路档土墙项目	路线全长4.129千米,波形梁护栏+重力式挡土墙。	45	89	301	15	隆安县乡村饮水项目	128.2282	91.04	0	91.04	0	20240727	20241216	完工	8.99公里防护栏。	完成	44	0	0	44	0	
188																									

序号	项目基本情况			资金投入情况					项目建设进度			资金支出情况					备注											
	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫人口数	受益脱贫群众人数	项目实施单位	项目投资概算(万元)	衔接资金支出合计	衔接资金支出中央	衔接资金支出省级	衔接资金支出市级	衔接资金支出县级	实际开工		实际完工	项目状态	实际完成情况	绩效完成情况	衔接资金合计	衔接资金中央	衔接资金省级	衔接资金市级	衔接资金县级		
189	西宁村	乡村建设行动	城厢镇西宁村村路亮化亮化电生产路	新建生产路长130米、宽3.5米、厚0.18米；新建架石砌土挡墙24.5方米；新建波波形护栏100米。	96	408	11	40	城厢镇人民政府	7,0479	7,0479	0	4,87266	2,17524	0	2024030	20240926	完工	新建道路硬化125.4米，宽3.5米、厚0.18米；新建挡土墙35.104立方；新建安全护栏92米。	完成	7,0479	0	4,87266	2,17524	0			
190	西宁村	乡村建设行动	城厢镇西宁村花宽宽路口至右江新建生产路硬化	新建生产路长220米、宽3.5米、厚0.18米。	76	282	12	35	城厢镇人民政府	6,4494	6,4494	0	4,48878	1,96062	0	2024030	20241010	完工	新建道路硬化224.6米，宽3.4米、厚0.18米。	完成	6,4494	0	4,48878	1,96062	0			
191	下邓村	乡村建设行动	那副镇下邓村陡坎陡电巷道路硬化	乡道硬化3段，分别为：1.长56米、宽2.8米、厚0.12米；2.长80米、宽2.5米、厚0.12米；3.长50米、宽1.5米、厚0.12米。	274	1188	87	344	那副镇人民政府	2,7896	2,7896	0	2,0286	0.761	0	2024030	20240820	完工	乡道硬化127.3米、厚0.12米、垫层0.08米；DN200管84米。	完成	2,7896	0	2,0286	0.761	0			
192	下邓村	乡村建设行动	那副镇下邓村联队电巷道路硬化	乡道硬化3段，分别为：1.长108米、宽3米、厚0.12米；2.长40米、宽2.2米、厚0.12米；3.长60米、宽2米、厚0.12米。	256	1155	71	295	那副镇人民政府	3,3737	3,3737	0	2,452	0.9217	0	2024030	20240820	完工	乡道硬化129.3米、厚0.12米、垫层0.08米；DN200管84米；浇筑沙地1个。	完成	3,3737	0	2,452	0.9217	0			
193	小林村	乡村建设行动	隆安县城厢镇小林村稀拉屯道路硬化工程	新建道路总长208米，新建架砌块石挡土墙198米，新建M7.5砂浆MU10E红砖路面165米，新建C30砼路面5574.41平方米，新建波形梁钢护栏32米等。	346	1262	60	196	隆安县发改科技局	110.77	99.4485	68.986782	30.461718	0	0	20240416	20240920	完工	建设道路总长2218米	完成	99.4485	68.986782	30.461718	0	0			
194	新都村	乡村建设行动	乔建镇新都村板布屯屯口至定汉生产路	新建生产路长832米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	225	825	110	435	乔建镇人民政府	29.0067	29.0067	20.3198	0	8.6869	0	2024030	20240920	完工	新建生产路长820.7米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	完成	29.0067	20.3198	0	8.6869	0			
195	新都村	乡村建设行动	乔建镇新都村板布屯屯口至定汉生产路	新建生产路长1031米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	225	825	110	435	乔建镇人民政府	39.5975	39.5975	0	28.7931	10.8044	0	2024030	20240920	完工	新建生产路长1125.2米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	完成	39.5975	0	28.7931	10.8044	0			
196	新风村	乡村建设行动	都结乡新风村都在麓沙道路因灾损毁修复项目	新建架砌石挡土墙2处，1.长13米；2.长5米；破除路面及新建道路3处，1.长52米，宽4.5米，厚0.18米；2.长30米，宽4.5米，厚0.18米；3.长20米，宽4.5米，厚0.18米。	16	72	9	43	都结乡人民政府	5.7184	5.7184	3.209	0	2.5094	0	20240529	20240830	完工	破除路面及新建道路3处长106米，宽4.5米，厚0.2米。	完成	5.1343	3.209	0	1.9253	0			
197	新风村	乡村建设行动	都结乡新风村都在麓沙道路因灾损毁修复项目	新建架砌石挡土墙2处，1.长10.5米，2.长8.5米。	12	54	9	37	都结乡人民政府	2.1688	2.1688	0.9887	0	1.1801	0	20240529	20240814	完工	新建架砌石挡土墙长15米。	完成	1.5818	0.9887	0	0.5931	0			
198	新风村	乡村建设行动	都结乡新风村都在麓沙道路因灾损毁修复项目	1.新建生产路长220米、宽3.5米、厚0.18米，铺设片石路肩，新建波波形护栏180米；2.铺设砂石路长120米、宽3.5米、厚0.08米。	16	52	12	42	都结乡人民政府	10.0999	10.0999	6.6988	0	3.4011	0	20240529	20240828	完工	(1)新建生产路长183.3米、宽3.5米、厚0.18米，铺设片石路肩，新建波波形护栏180米；(2)铺设砂石路长147米、宽3.5米、厚0.08米。	完成	10.0999	6.6988	0	3.4011	0			
199	新光村	乡村建设行动	乔建镇新光村上屯屯口至定汉生产路	新建生产路长832米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	86	334	19	82	乔建镇人民政府	28.572	28.572	0	19.885	8.687	0	2024030	20240828	完工	新建生产路长838米、宽3.5米、厚0.18米；铺设片石路肩。	完成	28.572	0	19.885	8.687	0			
200	新光村	乡村建设行动	乔建镇新光村龙潭屯屯口至定汉生产路	新建生产路长1401米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩；新建波波形护栏300米。	48	193	10	31	乔建镇人民政府	52.4294	52.4294	36.0092	0	16.4202	0	2024030	20240930	完工	新建生产路长1291.2米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道5处；铺设片石路肩；新建波波形护栏300米，铺设过水涵管20米。	完成	52.4294	36.0092	0	16.4202	0			
201	新光村	乡村建设行动	乔建镇新光村底屯屯口至定汉生产路	新建生产路长461米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	69	304	14	74	乔建镇人民政府	16.6998	16.6998	0	11.8947	4.8051	0	2024030	20241028	完工	新建道路硬化461.3米，其中，456.3米宽3.5米、厚0.18米，25米宽3.1米，厚0.18米；设错车道2处，铺设片石路肩。	完成	16.6998	0	11.8947	4.8051	0			
202	新光村	乡村建设行动	乔建镇新光村底屯屯口至定汉生产路	新建生产路长424米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	96	366	20	79	乔建镇人民政府	15.0253	15.0253	0	10.5998	4.4255	0	2024030	20240930	完工	新建生产路长430.6米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	完成	15.0253	0	10.5998	4.4255	0			
203	新益村	乡村建设行动	布泉乡新益村上屯屯口至定汉生产路	新建生产路长200米、宽3.5米、厚0.18米；设置错车道；铺设片石路肩；新建波波形护栏400米。	37	159	22	86	布泉乡人民政府	74.7103	74.7103	51.34807	0	23.36223	0	2024030	20240906	完工	新建生产路长1843米、宽3.5米、厚0.18米；设置错车道；新建波波形护栏520米。	完成	74.7103	51.34807	0	23.36223	0			
204	兴隆村	乡村建设行动	布泉乡兴隆村成呼屯屯口至定汉生产路	破除路面及新建道路长15米，宽3.5米，厚0.18米，新建架砌石挡土墙15米；新建波波形护栏320米。	10	38	8	32	布泉乡人民政府	2.2457	2.2457	1.62143	0	0.62427	0	20240531	20240716	完工	破除路面长15.7米，宽3.5米，厚0.18米；新建道路长15.7米，宽3.5米，厚0.18米；新建架砌石挡土墙351.68立方；新建波波形护栏20米。	完成	2.2457	1.62143	0	0.62427	0			
205	兴隆村	乡村建设行动	布泉乡兴隆村上屯屯口至定汉生产路	新建生产路长560米、宽3.5米、厚0.18米；设置错车道；新建架砌石挡土墙20立方。	89	349	66	252	布泉乡人民政府	19.1365	19.1365	13.88029	0	5.25621	0	20240602	20240825	完工	新建生产路长562.3米、宽3.5米、厚0.18米；铺设错车道，设置错车道2处；新建架砌石挡土墙225.25立方。	完成	19.1365	13.88029	0	5.25621	0			
206	兴隆村	乡村建设行动	布泉乡兴隆村屯屯口至定汉生产路	新建生产路长540米、宽3.5米、厚0.18米；新建架砌石挡土墙30立方。	100	429	61	239	布泉乡人民政府	18.5977	18.5977	13.48774	0	5.10996	0	20240531	20240730	完工	新建生产路长545.2米、宽3.5米、厚0.18米；新建架砌石挡土墙17.42立方。	完成	18.5977	13.48774	0	5.10996	0			
207	兴隆村	乡村建设行动	隆安县布泉乡兴隆村上屯屯口至定汉生产路	安装供水管、输电线线路	13	53	8	34	布泉乡人民政府	37.31	24.4407	0	24.4407	0	0	20240507	20240525	完工	安装供水管、输电线线路。	完成	24.4407	0	24.4407	0	0			
208	兴阳村	乡村建设行动	城厢镇兴阳社区被拆至东屯下生产路	架砌电杆架桥至下生产路硬化，原有路基4.5米，架砌电杆路面3.5米，路基全长1900米。	35	136	21	81	城厢镇人民政府	52.4196	52.4196	0	29.5471	22.87239	0	2024030	20240927	完工	新建道路硬化1512.4米，宽3.5米、厚0.18米；设错车道；铺设片石路肩。	完成	52.4196	0	29.5471	22.87239	0			
209	雁江社区	乡村建设行动	2024年隆安县雁江镇雁江社区村庄规划编制	实施村庄规划编制。	422	1819	35	111	隆安县自然资源局	15	15	0	15	0	0	20240220	20241120	完工	完成村庄规划编制1个。	完成	15	0	15	0	0			
210	雁江镇	乡村建设行动	隆安县雁江镇经济和村、福顺村等五个村屯管网并网工程	改造村庄管网入管建设共28140米，新建变频加压站1座。	1784	7170	286	1067	隆安县水利局	232.835132	200.3953	0	200.3953	0	0	20240827	20241201	完工	改造村庄管网入管建设共28140米，新建变频加压站1座。	完成	200.3953	0	200.3953	0	0			
211	有英村	乡村建设行动	隆安县古渌乡有英村平开屯水管更换维修工程	安装输水管8410米，更换水表水龙头259套及相关配套设施。	255	1089	84	384	古渌乡人民政府	38.38	36.9205	1.535822	32.3441	3.040578	0	20240405	20240520	完工	安装输水管8410米，更换水表水龙头259套及相关配套设施。	完成	36.9205	1.535822	32.3441	3.040578	0			
212	振义村	乡村建设行动	古渌乡振义村龙布屯屯口至定汉生产路	新建生产路硬化全长1000米。	330	1500	109	434	古渌乡人民政府	34.3383	34.3383	23.852	0	10.4863	0	2024030	20240720	完工	新建生产路长1002米、宽3.5米、厚0.18米；设置错车道2处；铺设片石路肩。	完成	34.3383	23.852	0	10.4863	0			
213	振义村	乡村建设行动	古渌乡振义村龙布屯屯口至定汉生产路	新建生产路硬化全长2200米。	158	768	44	176	古渌乡人民政府	60.7507	60.7507	0	37.6503	23.1004	0	2024030	20240818	完工	新建生产路长1755.7米、宽3.5米、厚0.18米；设错车道2处；铺设片石路肩。	完成	60.7507	0	37.6503	23.1004	0			
214	甄东社区	乡村建设行动	隆安中学甄东校区教室空调采购项目(粤桂项目)	为隆安中学甄东校区教室(高考考场)采购安装3匹空调84台，每周教学安装2台，共安装42间教室。	7008	8188	1796	2121	隆安县教育局	70	49.98	0	49.98	0	0	20240515	20240725	完工	采购安装3匹空调84台	完成	49.98	0	49.98	0	0	广东帮扶广西资金		
215	甄东社区	乡村建设行动	隆安县光储超充示范项目(粤桂项目)	在甄东镇中心地面停车场建设光储超充项目，建设两舱包括三部分：智能光伏+先进储能+液冷超充，打造从绿色发电到高效用电的新能源示范样板点。其中光伏装机容量80kw，预计年发电量10万度电，储能计划建设215kwh风液智冷工商业储能系统，最多可存储155度电，建设20个快充充电桩(44KW)助力减轻电网负载压力，未来将实现“车-桩-网-储”三方共赢。建设600kw全液冷超充系统2套(20枪)全液冷超充系统，配置输出功率最大为600kw的超充终端2个枪口+输出功率最大为250kw的快充终端18个枪口，可提供共20个充电车位。主机可扩展容量到720kw。2.在隆安县政府大院内停车场，建设480kw全液冷超充系统1套(8枪)，配置输出功率最大为250kw的快充终端8个枪口，可提供8个充电车位。	5847	24423	5847	24423	广西隆安公共投资有限公司	377	366	0	366	0	0	20240528		开工	在甄东镇中心地面停车场建设光储超充项目，建设两舱包括三部分：智能光伏+先进储能+液冷超充，打造从绿色发电到高效用电的新能源示范样板点。其中光伏装机容量80kw，预计年发电量10万度电，储能计划建设215kwh风液智冷工商业储能系统，最多可存储155度电，建设20个快充充电桩(44KW)助力减轻电网负载压力，未来将实现“车-桩-网-储”三方共赢。建设600kw全液冷超充系统2套(20枪)全液冷超充系统，配置输出功率最大为600kw的超充终端2个枪口+输出功率最大为250kw的快充终端18个枪口，可提供共20个充电车位。主机可扩展容量到720kw。2.在隆安县政府大院内停车场，建设480kw全液冷超充系统1套(8枪)，配置输出功率最大为250kw的快充终端8个枪口，可提供8个充电车位。	完成	366	0	366	0	0	0	0	广东帮扶广西资金
216	镇流村	乡村建设行动	那副镇镇流村村委至十字屯道路修缮项目	新建37座矩形管预埋线水检查井，34座单篦雨水口，680米Φ300HDPE双壁波纹管，871米级钢筋混凝土管Φ800，350米Φ100PVC排水管。	1229	5431	427	1759	隆安县乡村振兴局	171.515781	137.2047	0	0	137.2047	0	20240727		开工	新建37座矩形管预埋线水检查井，34座单篦雨水口，720米Φ300HDPE双壁波纹管，871米级钢筋混凝土管Φ800，400米Φ100PVC排水管。	完成	87.998341	0	0	87.998341	0			
217	中真村	乡村建设行动	隆安县古渌乡中真村孔梁屯水管更换维修项目	安装输水管9998米，更换水表水龙头353套及相关配套设施。	333	1380	84	347	古渌乡人民政府	45.186044	43.8304	3.224918	40.605482	0	0	20240405	20240520	完工	安装输水管9998米，更换水表水龙头353套及相关配套设施。	完成	43.8304	3.224918	40.605482	0	0			
218	隆安县	项目管理费	2024年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费	2024年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费。	0	0	0	0	隆安县乡村振兴局	2331	1436.817487	0	504.789769	932.027718	0	20240207	20240914	完工	2024年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费。	完成	1140.29093	0	0	245.104622	895.186308			
219	隆安县	项目管理费	2024年历年项目尾款	县本级财政衔接资金用于支付2021年之前财政专项扶贫资金、财政衔接资金、涉农整合资金等项目工程款结算款、尾款等	0	0	0	0	隆安县乡村振兴局	2500	1949.96879	81.824318	274.097799	876.559138	717.487535	0	20240206	20240914	完工	县本级财政衔接资金用于支付2021年之前财政专项扶贫资金、财政衔接资金、涉农整合资金等项目工程款结算款、尾款等	完成	1817.651823	81.824318	274.097799	791.929373	669.800333		
220	隆安县	项目管理费	隆安县2024年扶贫资产后续管护经费	扶贫资产后续管护经费。	0	0	0	0	隆安县乡村振兴局	400	174.2973	0	0	174.2973	0	20240213	20240914	完工	扶贫资产后续管护经费。	完成	134.0242	0	0	0	134.0242			
221	隆安县	项目管理费	2024年粤桂协作宣传专项经费(粤桂项目)	对年度粤桂协作宣传“宣传、加强粤桂协作在国家、省、市宣传力度，制作宣传视频、画册及宣传物资等，提高粤桂协作在当地的知晓率和群众满意度。	0	0	0	0	隆安县融媒体中心	45.72	0	0	0	0	0	20240520	20241119	完工	对年度粤桂协作宣传“宣传、加强粤桂协作在国家、省、市宣传力度，制作宣传视频、画册及宣传物资等，提高粤桂协作在当地的知晓率和群众满意度。	完成	0	0	0	0	0	广东帮扶广西资金		
222	隆安县	项目管理费	隆安县农产品加工示范园项目管理费	隆安县农产品加工示范园项目管理费	0	0	0	0	隆安县发改科	1300	1064.80518	0	0	739.65056	325.15462	20240630	20240914	完工	隆安县农产品加工示范园项目管理费	完成	1064.80518	0	0	739.65056	325.15462			
6	隆安县	产业发展	隆安县农产品加工示范园(三期)	总建筑面积44903.29平方米,其中地上建筑面积44331.64平方米(包括冷库22956.16平方米,生产综合楼17379.88平方米,工厂主体楼4001.54平方米),地下室571.65平方米,主要建设内容包括:1.建筑工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、消防工程、电梯等;2.室外道路工程、总平给排水工程、总平电气工程、总平智能化工程;3.制冷设备。	13565	56819	7715	31765	广西隆安公共投资有限公司	7478.1042	6572.11	3920	152.11	2500	0	20240904		开工	未验收	跨年度实施项目,已完成年度任务。	4572.11	3920	152.11	500	0			

序号	项目基本情况							资金投入情况					项目建设进度				资金支出情况					备注			
	项目地点	项目类型	项目名称	项目建设内容及规模	受益群众户数	受益群众人数	受益脱贫群众户数	受益脱贫群众人数	项目业主单位	项目投资概算(万元)	衔接资金支持合计	衔接资金支持中央	衔接资金支持省级	衔接资金支持市级	衔接资金支持县级	实际开工日期	实际完工日期	项目状态	实际完成情况	绩效完成情况	衔接资金到账合计		衔接资金到账中央	衔接资金到账省级	衔接资金到账市级
96	龙会村	乡村建设行动	隆安县布泉乡龙会村集体经济项目(龙会小学改建民宿)	将闲置的龙会教学点改建为龙会村集体经济旅游民宿,包括旅游民宿楼2栋,旅游餐厅1间,综合活动室1间、烧烤场1个,红色文化长廊1个、旅游摆道1条。	766	3094	375	1464	布泉乡人民政府	350	288.550089	250	0	0	38.550089	20240727		开工	未验收	跨年度实施项目,已完成年度任务。	288.550089	250	0	0	38.550089
99	龙礼村	乡村建设行动	隆安布泉乡龙礼村跨区域集中供水工程	新建加压泵站及加压前池,安装输水管。	448	1681	206	806	隆安县农村供水项目办公室	422.757134	372.876	0	0	372.876	0	20240903		开工	未验收	跨年度实施项目,已完成年度任务。	372.87	0	0	372.87	0
105	隆安县	乡村建设行动	隆安县贵东安置区西宁水厂管网延伸扩建供水工程(一期)二兴阳片区	新建高位池,新建加压泵站,安装输配水管,更换巷道管等。	4085	15268	888	3136	广西隆安公共投资有限公司	4384.3452	1940.511171	966.850396	691.747628	281.913147	0	20240628		开工	未验收	跨年度实施项目,已完成年度任务。	1940.511171	966.850396	691.747628	281.913147	0
110	隆安县	乡村建设行动	隆安县贵东安置区“一站式”服务建设设施项目	在贵东社区贵泰若城小区北门外圈购买4间商铺,面积204平方米(建筑面积可用面积408平方米),用于建设一站式市民服务中心,设有服务大厅、便民服务区、一老一小综合性服务区等功能区域,建成融党群活动、服务群众于一体的开放式、便捷化、综合性服务场所。	5847	24423	5847	24423	贵东社区	5200	133.4864	0	0	133.4864	0	20240930		开工	未验收	跨年度实施项目,已完成年度任务。	133.4864	0	0	133.4864	0