



序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
243	乔建镇	儒浩村	乔建镇儒浩村桥墩至定良生产路	路面硬化319米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	18.4556	17.3445	0	0	17.3445	0	17.28	0	0	17.28	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
244	乔建镇	儒浩村	乔建镇儒浩村潭那至航鼓生产路	路面硬化1539米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	64.153	57	0	0	57	0	57	0	0	57	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
245	乔建镇	儒浩村	乔建镇儒浩村岩吞至黄姜生产路	路面硬化2408米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	105.8233	95.2409	0	0	95.2409	0	84.65	0	0	84.65	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
246	乔建镇	儒浩村	儒浩村儒浩屯饮水安全工程维修养护项目	历年项目资金缺口	37.783	2.6448	0	0	0	2.6448	2.6448	0	0	0	2.6448	隆安县乔建镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
247	乔建镇	太阳升村	隆安县那桐镇上邓村至乔建镇太阳升村道路及挡墙修缮工程	路面大中修2100米; 挡墙修缮300米。	186.6992	128	0	0	128	0	109.219	0	0	109.219	0	县交通局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
248	乔建镇	廷罗村	隆安县乔建镇廷罗村福何屯道路修缮项目	历年项目资金缺口	14.4898	1.0151	0	0	0	1.0151	1.0151	0	0	0	1.0151	隆安县乔建镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
249	乔建镇	新都村	隆安县乔建镇新都村都榄屯播控至桥墩产业路	历年项目资金缺口	24.588856	1.7222	0	0	0	1.7222	1.7222	0	0	0	1.7222	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
250	乔建镇		2022年乔建镇监测帮扶对象产业奖补项目(到户以奖代补)	通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业, 获得家庭稳定收入	65.9466	65.9466	54.0822	0	11.8644	0	65.9466	54.0822	0	11.8644	0	乔建镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
251	乔建镇		2022年乔建镇帮扶监测对象公益性岗位补助项目	通过开发乡村建设公益性岗位, 鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业, 获得家庭稳	201	201	96	0	105	0	133.299	96	0	37.2986	0	乔建镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
252	乔建镇		2022年乔建镇脱贫人口劳动力跨省就业交通补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	90	29.9	23.2	0	6.7	0	29.7	23.2	0	6.5	0	乔建镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
253	乔建镇		乔建镇县内务工稳岗补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补助。	115	100.55	0	0	100.55	0	100.55	0	0	100.55	0	乔建镇人民政府	完成年度任务量	南财农(2022)340号
254	乔建镇		隆安县乔建镇龙谿片区人饮工程	历年项目资金缺口	261.10299	16.8207	0	0	0	16.8207	16.8207	0	0	0	16.8207	隆安县水利局	历年项目资金缺口	县本级
255	乔建镇、雁江镇	乔建社区、雁江社区	隆安县乔建镇乔建社区、雁江镇雁江社区污水管网工程	敷设UPVC管、PE管DN110—DN400总长约2.5公里, 新建污水提升泵站。	587.11	216	0	216	0	147	0	147	0	0	0	县住建局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
256	雁江	龙庄村	隆安县雁江水厂改扩建工程	扩建原水厂, 改造雁江水厂原有管理楼, 新建管理站、加药站一座、加压站一座、穿孔旋流反斜管沉淀池两座、重力式无阀滤池两座、加压前池, 高位水池, 更换变压器, 配套絮凝剂投加及消毒设备, 工	2019.92	223.409	223.409	0	0	0	223.409	223.409	0	0	0	县水利局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
257	雁江镇	东礼村	划拨雁江镇东礼村录舍屯至那远屯路硬化项目	历年项目资金缺口	135.069092	4.05909	0	0	0	4.05909	4.05909	0	0	0	4.05909	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
258	雁江镇	东礼村	雁江镇东礼村内录屯至录翁屯电路修缮项目	路面3.0米宽, 路面维修2049平方米。	26.9044	22.8787	0	0	22.8787	0	22.87	0	0	22.87	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
259	雁江镇	东礼村	雁江镇东礼村坡平新村至驮好屯电路修缮项目	历年项目资金缺口	223.5958	6.7158	0	0	0	6.7158	6.7158	0	0	0	6.7158	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
260	雁江镇	东礼村	雁江镇东礼村屯电路修缮项目(二)	历年项目资金缺口	136.870319	4.11032	0	0	0	4.11032	4.11032	0	0	0	4.11032	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
261	雁江镇	东礼村	雁江镇东礼村屯电路修缮项目(一)	历年项目资金缺口	160.9907	4.8307	0	0	0	4.8307	4.8307	0	0	0	4.8307	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
262	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯人居环境整治项目	建设1座19d/m3的处理站及配套管网。	91.2678	72.055	0	39	33.055	0	48.03	0	39	9.03	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
263	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯至金鸡滩路口屯路安防工程	波形护栏2888米, 标志标牌13块。	70.0865	61.4712	0	0	61.4712	0	61.4712	0	0	61.4712	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
264	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村驮厚屯人居环境整治项目	建设1座30d/m3的处理站及配套管网, 1个泵站。	73.3966	59.3994	0	31	28.3994	0	39.5995	0	31	8.5995	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
265	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村汪卢屯人居环境整治项目	建设1座规模为15d/m3处理池及配套管网。	51.7636	42.3373	0	22	20.3373	0	28.2249	0	22	6.2249	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
266	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村汪谭屯人居环境整治项目	建设1座规模为33d/m3处理池及配套管网。	85.4564	68.8266	0	36	32.8266	0	45.8844	0	36	9.8844	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
267	雁江镇	录龙村	隆安县2019年以工代赈示范项目雁江镇录龙村那贝路口至城厢镇良二村六审路口道	历年项目资金缺口	710.681189	128.315	0	0	0	128.315	128.315	0	0	0	128.315	隆安县发改科技局	2020年项目	县本级
268	雁江镇	录龙村	隆安县雁江镇录龙村那贝屯饮水提升工程	新建50立方米高位水池, 安装消毒设备1套, 更换水表、闸阀各95个、入户水管	12.05	10.8488	0	0	10.8488	0	6.0271	0	0	6.0271	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)340号
269	雁江镇	录龙村	雁江镇录龙村农柳至那逻屯电路修缮项目	K0+000-K0+090段路面宽3.0米, K0+090-K0+210段路面宽3.5米, 挡土墙30.96立方米, 路面维修690平方米。	9.8116	8.8304	0	0	8.8304	0	8.8304	0	0	8.8304	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
270	雁江镇	福颜村、	隆安县雁江镇屯路修善项目(农柳屯、六庄屯、驮好屯、录伍屯、伏那屯、安马	历年项目资金缺口	56.4814	1.6068	0	0	0	1.6068	1.6068	0	0	0	1.6068	雁江镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
193	南圩镇	南兴村	南圩镇南兴村五爱至内龙生产路	路面硬化3871米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏1470米, 标志标牌3块。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	226.0949	203.485	0	0	203.485	0	163.5	0	0	163.5	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
194	南圩镇	三宝村	隆安县南圩镇三宝村农田水利和小流域治理项目	历年项目资金缺口	597.6401	142.64	142.64	0	0	0	142.64	142.64	0	0	0	隆安县发展和改革委员会	2020年项目	桂整合(2022)9号/南财农(2022)163号以工代赈
195	南圩镇	三宝村	南圩镇三宝村龙闹屯安防项目	历年项目资金缺口	55.56	7.2877	0	0	0	7.2877	7.2877	0	0	0	7.2877	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
196	南圩镇	三宝村	三宝村龙伏屯饮水净化项目	历年项目资金缺口	61.44	24.576	0	0	0	24.576	24.576	0	0	0	24.576	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
197	南圩镇	四联村	隆安县南圩镇四联村多放至多楞屯电路硬化项目	历年项目资金缺口	14.6324	2.2499	0	0	0	2.2499	2.2499	0	0	0	2.2499	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
198	南圩镇	四联村	隆安县南圩镇四联村更丹屯口道路修缮工程	路线总长195米, 路面修缮225米。	18.6776	17.2066	11.2066	6	0	0	11.2066	11.2066	0	0	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
199	南圩镇	四联村	南圩镇四联村路至旧旺屯路防护栏安装工程	波形护栏2026米, 标志标牌12块。	52.4843	47.2358	0	0	47.2358	0	47.2358	0	0	47.2358	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
200	南圩镇	万朗村	隆安县南圩镇万朗村潭洒屯供水保障项目	新建设泵房, 高位水池, 安装泵房设备, 安装输水管。	29.48	26.5298	0	0	26.5298	0	14.7385	0	0	14.7385	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)340号
201	南圩镇	万朗村	南圩镇万朗村大屯至望江屯电路防护栏安装工程	加密护栏251米。	7.8256	6.8625	0	0	6.8625	0	6.1	0	0	6.1	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
202	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村望天屯防护栏工程	历年项目资金缺口	7.0949	0.5041	0	0	0	0.5041	0.504	0	0	0	0.504	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
203	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村望天至林盘生产路	路面硬化606米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏606米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	46.0535	40.3582	0	0	40.3582	0	39.8	0	0	39.8	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
204	南圩镇	西安村	隆安县南圩镇西安村垌坪屯人饮提升项目	历年项目资金缺口	24.134	1.4382	0	0	0	1.4382	1.4382	0	0	0	1.4382	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
205	南圩镇	西安村	隆安县南圩镇西安村忌圩屯人饮提升项目	历年项目资金缺口	16.91	1.8868	0	0	0	1.8868	1.8868	0	0	0	1.8868	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
206	南圩镇	西安村	西安村那乃屯人饮提升项目	历年项目资金缺口	35.29	2.3266	0	0	0	2.3266	2.3266	0	0	0	2.3266	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
207	南圩镇	西安村	西安村那乃屯至绿内屯道路安全防护栏安装工程	历年项目资金缺口	57.34	1.827	0	0	0	1.827	1.827	0	0	0	1.827	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
208	南圩镇	西安村	西安村那内屯至绿内屯道路安全防护栏安装工程	历年项目资金缺口	47.1	6.6498	0	0	0	6.6498	6.6498	0	0	0	6.6498	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
209	南圩镇	西安村	西安村栈梧至那内屯道路安全防护栏安装工程	历年项目资金缺口	55.33	11.9724	0	0	0	11.9724	11.9724	0	0	0	11.9724	隆安县南圩镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
210	南圩镇		2022年南圩镇监测帮扶对象产业奖补项目(到户以奖代补)	通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业, 获得家庭稳定收入	91.8951	91.8951	71.32	0	20.5751	0	91.8951	71.32	0	20.5751	0	南圩镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
211	南圩镇		2022年南圩镇帮扶监测对象公益性岗位补助项目	通过开发乡村建设公益性岗位, 鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业, 获得家庭稳	131.68	131.68	42.24	0	89.44	0	84.5195	42.24	0	42.2795	0	南圩镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
212	南圩镇		2022年南圩镇脱贫人口劳动力跨省就业交通补贴	用于脱贫户、监测帮扶对象劳动力跨省就业交通补贴。	149	69.7	53.55	0	16.15	0	69.55	53.55	0	16	0	南圩镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
213	南圩镇		南圩镇县内务工稳岗补贴	用于脱贫户、监测帮扶对象劳动力县内就业稳岗补助。	361.1	361.1	0	0	361.1	0	361.1	0	0	361.1	0	南圩镇人民政府	完成年度任务量	南财农(2022)340号
214	屏山乡	布也村	2022年屏山乡屯路修缮项目(屏山社区、布也村、万岭村)	布也村县道至多林: 路面修缮4.5米宽216平方米、路面挖除38.9立方米、振荡减速标线20.25平方米、护栏48米。屏山社区万岭村路至吞痕: 挡土墙44.5立方米。万岭村坡密至坡利: 挡土墙141.2立方米、护栏拆装30米、路面修缮3.5米宽163平方米、旧路面破碎18.9立方米。万岭村坡利屯至巴汤: 路口加宽26平方米、路面修缮3.5米宽35平方米。万岭村路候车亭至巴汤: 路面修缮3.5米宽: 425平方米; 旧路面破碎: 69.3立方米; 塌方修缮(重力式挡土墙): 61.14立方米; 波形护栏修护: 128米; 圆管涵: 8米/1道。	28.3705	25.7607	0	0	25.7607	0	11.71	0	0	11.71	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
151	那桐镇	那门村	那桐镇那门村三仙路口至南百高速天桥生产路	路面硬化1305米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	58.4472	52.6024	0	0	52.6024	0	52.6	0	0	52.6	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
152	那桐镇	那桐社区	隆安县那桐镇那桐社区北学屯农村安全饮水工程改造项目	历年项目资金缺口	37.31	1.1829	0	0	0	1.1829	1.1829	0	0	0	1.1829	那桐镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
153	那桐镇	那桐社区	隆安县那桐镇那桐社区福翁屯农村安全饮水管道改造项目	历年项目资金缺口	15.54	1.7419	0	0	0	1.7419	1.7419	0	0	0	1.7419	那桐镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
154	那桐镇	那桐社区	隆安县那桐镇那桐社区拉也屯农村安全饮水更换老旧水管项目	历年项目资金缺口	66.19	7.9175	0	0	0	7.9175	7.9175	0	0	0	7.9175	那桐镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
155	那桐镇	那元村	那桐镇那元村驮浪屯人居环境整治项目	建设1座40d/m3的处理站及配套管网。	121.5134	100.559	0	58	42.5587	0	67.03	0	58	9.03	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
156	那桐镇	那重村	那桐镇那重村路口至雷盘坡生产路	路面硬化723米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	32.9411	29.5569	0	0	29.5569	0	29.55	0	0	29.55	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
157	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村露龙至其间生产路	路面硬化1692米, 3.5米路面, 4.5米路基。挡土墙250立方米。波形护栏444米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	100.2045	90.184	0	0	90.184	0	80.16	0	0	80.16	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
158	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村七籛至那雷生产路	路面硬化1893米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	88.0538	79.2484	0	0	79.2484	0	77.28	0	0	77.28	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
159	那桐镇		2022年那桐镇监测帮扶对象产业奖补项目(到户以奖代补)	通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业, 获得家庭稳定收入	9.1248	9.1248	4.9247	0	4.2001	0	9.1248	4.9247	0	4.2001	0	那桐镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
160	那桐镇		2022年那桐镇帮扶监测对象公益性岗位补助项目	通过开发乡村建设公益性岗位, 鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业, 获得家庭稳	166.2797	166.28	85.7197	0	80.56	0	112.688	85.7197	0	26.9684	0	那桐镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
161	那桐镇		2022年那桐镇脱贫人口劳动力跨省就业交通补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	23	14.1	8.25	0	5.85	0	14.1	8.25	0	5.85	0	那桐镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
162	那桐镇		那桐镇县内务工稳岗补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补助。	277.95	277.95	89	0	188.95	0	240.1	89	0	151.1	0	那桐镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号少数
163	南圩	南圩社区	隆安县南圩水厂改扩建工程	更换安装2台离心泵, 新增9台离心泵, 更换变压器1台。新建穿孔旋流反应斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、纳污池、消毒间。铺设输配水管网65574米。供电线路架设和厂区附属设施建设。	1446.72	179.142	79.1287	0	100.013	0	79.1287	79.1287	0	0	0	县水利局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
164	南圩镇	爱华村	隆安县南圩镇爱华村龙认屯防洪排涝工程	建设屯内排水、排涝明沟段155.6米、暗沟段336米、其他附属建筑设施。	85.5983	64.648	36.1153	28.5327	0	0	64.648	36.1153	28.5327	0	0	南圩镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
165	南圩镇	爱华村	南圩镇爱华村龙认屯人居环境整治项目	建设一座规模为33m³/d的处理池, DN300管622m, DN200管302m, DN110管1200m, 检查井50, 沉砂井1个, 人工破路241.6m², 机械破路559.8m²	91.5773	73	73	0	0	0	73	73	0	0	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号少数
166	南圩镇	百朝社区	隆安县南圩镇百朝社区莫敢至龙肥产业路	路线长666米, 路基宽度4.5米, 路面厚度0.18米, 合理设计路肩、边沟、涵洞等措施	34.9273	31.4345	27.9418	0	3.4927	0	27.9418	27.9418	0	0	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
167	南圩镇	百朝社区	隆安县南圩镇百朝社区莫敢至龙肥产业路延长续建项目	线路总长456米, 路基4.5米, 硬化路面3.5米, 厚度0.18米, 合理设置错车道、防护栏、涵洞等设施。	32.6	29.34	0	13	16.34	0	20.55	0	13	7.55	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
168	南圩镇	帮宁村	帮宁村新兴电饮水提升项目	新建泵房、加药间、50m³高位水池, 安装一体化净水设备、低压供电线路、消毒设备、抽水设备、输水管及配水管道等。	54.42	48.975	0	0	48.975	0	48.975	0	0	48.975	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
169	南圩镇	帮宁村	隆安县南圩镇帮宁村新民电桥梁工程	路线总长125米。(其中桥梁长38米, 两侧桥头引道共长87米)。	144.3733	43	0	43	0	0	43	0	43	0	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
170	南圩镇	帮宁村	隆安县南圩镇帮宁村新旺屯供水保障项目	新建泵房, 安装一体化净水设备、30KVA变压器及供电线路、消毒设备、抽水设备、输水管道等。	68.51	61.6623	0	0	61.6623	0	61.6623	0	0	61.6623	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
171	南圩镇	帮宁村	南圩镇帮宁村新旺屯至旧旺又路电路硬化工程	路面硬化2022米, 4.5米路面。波形护栏1870米, 标志牌10块。	139.0036	125.103	0	0	125.103	0	125.102	0	0	125.102	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
172	南圩镇	大同村	隆安县南圩镇大同村啼蒙引水坝水毁修复工程	拆除溢流坝, 新建溢流坝。在溢流坝下游位置新建台阶式消能段;新建消力池。溢流坝左右两边新建导流墙。	116.14	78.8319	0	0	78.8319	0	48.5363	0	0	48.5363	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)18号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额（万元）	安排资金（万元）					实际支出（万元）					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
109	隆安县	震东社区	隆安县2022年震东集中安置区职业技能结对帮扶培训项目	年度培训总人数为400人。重点开展“八桂家政”、“八桂建工”、“八桂米粉师傅”等“八桂系列”劳务品牌相关项目培训和“小梁送工”就业帮扶品牌相关的农业培训；也可结合群众意愿和市场需求开展其他工种的培训。其中：“八桂系列”劳务品牌相关项目培训100人，“小梁送工”就业帮扶品牌相关的农业培训200人，其他工种100人。	130	87	0	87	0	0	23.0375	0	23.0375	0	0	县人社局	完成年度任务量	桂整合（2022）15号
110	隆安县	震东社区	隆安县易地扶贫搬迁震东集中安置区安置房小区（和鑫佳园、昌泰茗城、东森悦府）燃气管道工程	（和鑫佳园、昌泰茗城、东森悦府）燃气管道	300	262.05	0	0	262.05	0	262.05	0	0	0	县发改科技局主管，县公投公司实施	完成年度任务量	南财农（2022）340号	
111	隆安县	震东社区	隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区（集中安置区后续产业扶持基地）（易安后扶）	用于建设震东集中安置区后续产业扶持基地工厂式扶贫车间的配套设施。	4855.0209	2470.51	832.036	687.835	704.636	246	1890.71	832.036	116.743	695.93	246	县发改科技局主管，县公投公司实施	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
112	隆安县	震东社区	隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区（集中安置区后续产业扶持基地第4期）（易安后扶）	用于建设震东集中安置区后续产业扶持基地工厂式就业帮扶车间的配套设施。	2086.1855	1197.04	1164.08	0	32.96	0	1197.04	1164.08	0	32.96	0	县发改科技局主管，县公投公司实施	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
113	隆安县	震东社区	隆安县震东集中安置区配套水厂项目（隆安县抗旱保饮水安全扩充西宁水厂产能应急项目）	历年项目资金缺口	2869	10.5	0	0	10.5	0	10.5	0	0	10.5	0	县发改科技局主管，县公投公司实施	2021年项目	南财农（2022）340号
114	隆安县	震东社区	隆安县震东集中安置区配套水厂项目（隆安县抗旱保饮水安全扩充西宁水厂产能应急项目）（易安后扶）	西宁水厂增加一条4万吨/日的生产线及配套相关管网，其中絮凝沉淀池占地面积582.6平方米、翻版滤池占地面积569.6平方米、清水池占地面积1400平方米。	2865.9865	918	769	149	0	0	918	769	149	0	0	县发改科技局	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
115	隆安县		2022年帮扶监测对象公益性岗位补助项目（公民办学校村校、教学点“护学岗”保安	通过开发乡村建设公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳	146.904	121.904	59.064	0	62.84	0	59.064	59.064	0	0	0	县教育局	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
116	隆安县		2021年衔接资金项目管理费	项目管理费	1380	777.56	0	0	0	777.56	773.587	0	0	0	773.587	隆安县乡村振兴局	项目管理费	县本级
117	隆安县		2022年度隆安县扶贫项目资产后续管护费	主要用于全县扶贫项目资产的后续管理、维修费用。	300.25	300.25	0	300.25	0	0	75.2185	0	75.2185	0	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
118	隆安县		2022年隆安县“雨露计划”项目	用于脱贫户子女职业技术教育、短期技能培训“以奖代补”和“两后生”职业技能培训项	1000	940.85	460.725	0	480.125	0	462.3	460.725	0	1.575	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
119	隆安县		2022年隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区（集中安置区后续产业扶持基地）项目管理费	项目管理费	1800	893.661	0	0	893.661	0	870.671	0	0	870.671	0	县发改科技局主管，县公投公司实施	完成年度任务量	南财农（2022）340号
120	隆安县		2022年农民工创业园配套道路工程监理费	项目管理费	29	29	0	0	29	29	29	0	0	0	29	隆安县公投公司	完成年度任务量	县本级
121	隆安县		2022年脱贫人口小额信贷贴息项目	用于脱贫人口小额信贷项目的贴息。	1200	1162.02	812.023	0	350	0	997.61	812.023	0	185.587	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
122	隆安县		广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资格息项目（2022年）	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	1000	850	0	850	0	0	525.798	0	525.798	0	0	县公投公司	完成年度任务量	桂整合（2021）34号
123	隆安县		划拨2021年发展种植产业补助资金	历年项目资金缺口	12.491	0.0615	0	0	0	0.0615	0.0615	0	0	0	0.0615	隆安县乔建镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级
124	隆安县		隆安火龙果价格指数编制发布项目经费	隆安火龙果价格指数编制发布经费	80	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80	隆安县农业农村局	完成年度任务量	县本级
125	隆安县		隆安县2022年乡村振兴农村公共基础照明项目	立杆式路灯的灯基由受益群众按照既定的规格自行投工投劳、自筹资金（用于灯基水泥）建设路灯基础。乡村振兴局补助路	1224	1224	0	1224	0	0	367.197	0	367.197	0	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合（2022）15号第四批
126	隆安县		隆安县电商农产品上行配套设施项目（隆安县农产品产地处理中心）项目管理费	项目管理费	11.6338	11.6338	0	0	11.6338	0	11.6338	0	0	11.6338	0	县发改科技局主管，县公投公司实施	完成年度任务量	南财农（2022）340号
127	隆安县		隆安县发改科技局2021-2022年以工代赈项目管理费	项目管理费	79.9894	79.9894	0	0	79.9894	0	79.9894	0	0	79.9894	0	隆安县发展改革和科学技术局	完成年度任务量	南财农（2022）340号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
62	丁当镇	白马村	隆安县丁当镇白马村农电诸石至保湾村农怀电产业路硬化项目	历年项目资金缺口	46.76833	2.7017	0	0	0	2.7017	2.70167	0	0	0	2.70167	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
63	丁当镇	白马村	硕果农业基地产业配套路(县级示范点)	线路总长度900米,水泥混凝土路面:3143平方米;级配碎石基层:3321平方米;路基土石方:590平方米;错车道:1个。	44.891	40.4019	0	21	19.4019	0	23.49	0	21	2.49	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
64	丁当镇	村、保湾	隆安县丁当镇白马片区小型集中供水工程	新建白马水厂,配备场灯、沉淀池、加药站、蓄水池、重力式无阀滤池、管理站、卫生间等各1处;新安装变压器两台;新铺设管网等。	1313.696908	397.958	235.03	162.928	0	0	397.958	235.03	162.928	0	0	县水利局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
65	丁当镇	保湾村	金福农业基地产业配套路(全国脱贫攻坚考察点)	线路总长度1770米,水泥混凝土路面:6195平方米;级配碎石基层:6549平方米;路基土石方:1249平方米。	88.782	79.9038	0	29	50.9038	0	45.43	0	29	16.43	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2022)15号
66	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村路口至更也屯生产路	路面硬化2198米,3.5米路面、4.5米路基。波形护栏112米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	99.8199	89.8379	0	0	89.8379	0	89.39	0	0	89.39	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
67	丁当镇	联合村	隆安县丁当镇联合村那加屯供水保障项目	新建50m3水塔,安装抽水设备、低压供电线路、输水管及配水管道、入户水表水龙	43.64	39.1866	0	0	39.1866	0	39.1866	0	0	39.1866	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
68	丁当镇	乔联村	丁当镇乔联村岫屯供水保障项目	新建泵房、50m3高位水池,安装一体化净水设备、30KVA变压器及供电线路、消毒设备、抽水设备、输水管及配水管道、入户水表水龙头等。	55.93	50.3375	0	0	50.3375	0	50.3375	0	0	50.3375	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
69	丁当镇	乔联村	丁当镇乔联村陇雅屯桥里至可周生产路	路线全长1.593公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。	65.129	52	52	0	0	0	52	52	0	0	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号少数
70	丁当镇	乔联村	丁当镇乔联村新京屯路口至歌良生产路	路面硬化1204米,3.5米路面、4.5米路基。挡土墙23.8立方。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	59.4228	53.4805	0	0	53.4805	0	53.14	0	0	53.14	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
71	丁当镇	乔联村	隆安县丁当镇乔联村陇梧上屯人饮巩固提升工程项目	泵房新安装深水泵2台及配套设备,取水泵房与机井之间安装一套一体化净水设备,取水泵房内安装简易消毒设备一套,安装一套水位监控自动抽水系统	18.987	18.9869	0	0	18.9869	0	18.9869	0	0	18.9869	0	丁当镇人民政府	完成年度任务量	南财农(2022)340号
72	丁当镇	乔联村	隆安县丁当镇乔联村陇音屯陇朝至更柳产业路硬化项目	历年项目资金缺口	122.6541	6.9759	0	0	0	6.9759	6.9759	0	0	0	6.9759	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
73	丁当镇	英敏村	隆安县城厢镇旺中村至丁当社区路面修缮工程A标	路面大中修6公里。	499.7886	382	50	0	332	0	297.782	50	0	247.782	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2022)9号/南财农(2022)163
74	丁当镇	英敏村	隆安县城厢镇旺中村至丁当社区路面修缮工程B标	路面大中修6公里。	402.862	320	50	0	270	0	240.06	50	0	190.06	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2022)9号/南财农(2022)163
75	丁当镇	英敏村	隆安县丁当镇英敏路口至浪湾村修缮工程	路面大中修3800米。	422.088	287	0	0	287	0	239.823	0	0	239.823	0	县交通局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
76	丁当镇		2022年丁当镇监测帮扶对象产业奖补项目(到户以奖代补)	通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业,获得家庭稳定收入	9.9459	9.9459	6.5685	0	3.3774	0	9.9459	6.5685	0	3.3774	0	丁当镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
77	丁当镇		2022年丁当镇帮扶监测对象公益性岗位补助项目	通过开发乡村建设公益性岗位,鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳	82.38	82.38	39.36	0	43.02	0	57.1399	39.36	0	17.7799	0	丁当镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
78	丁当镇		2022年丁当镇脱贫人口劳动力跨省就业交通补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	15	2.3	2.05	0	0.25	0	2.05	2.05	0	0	0	丁当镇人民政府	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
79	丁当镇		丁当镇县内务工稳岗补贴	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补助。	115	54	0	0	54	0	22	0	0	22	0	丁当镇人民政府	完成年度任务量	南财农(2022)340号
80	都结乡	达利村	都结乡达利村二级公路路口至陇而屯因灾损毁修缮项目	历年项目资金缺口	8.6601	8.6601	0	0	0	8.6601	8.6601	0	0	0	8.6601	隆安县都结乡人民政府	历年项目资金缺口	县本级
81	都结乡	达利村	都结乡达利村至加达屯因灾损毁修缮项目	历年项目资金缺口	15.4658	15.4658	0	0	0	15.4658	15.4658	0	0	0	15.4658	隆安县都结乡人民政府	历年项目资金缺口	县本级
82	都结乡	都结社区	隆安县都结乡都结社区屯路改造工程(叫鸡屯、上雕屯)	历年项目资金缺口	29.6094	5.802	0	0	0	5.802	5.80195	0	0	0	5.80195	隆安县都结乡人民政府	历年项目资金缺口	县本级
83	都结乡	红光村	都结乡红光村内扎屯路口至协力屯电路硬化项目	历年项目资金缺口	75.8627	2.2827	0	0	0	2.2827	2.2827	0	0	0	2.2827	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
84	都结乡	陆连村	都结乡陆连村叫颜屯至吉隆村逐龙屯电路硬化项目	历年项目资金缺口	28.1756	0.8456	0	0	0	0.8456	0.8456	0	0	0	0.8456	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级			
19	城厢镇	东安村	隆安县城厢镇东安村稀棉屯人饮打井工程	打井1口。	7.5	7.5	0	0	7.5	0	7.5	0	0	7.5	0	城厢镇人民政府	完成年度任务量	南财农(2022)18号
20	城厢镇	良二村	2022年城厢镇良二村电路修缮项目	定学至那敢:路面3.5米宽,挡土墙197.5立方米,路面维修486.5平方米。圩留至富安:路面3.5米宽,1座3×2米盖板涵,路面	40.1968	33.2043	0	0	33.2043	0	33.2043	0	0	33.2043	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
21	城厢镇	良二村	城厢镇良二村村路至那廊、定学、禄加、那敢修缮项目	历年项目资金缺口	101.3341	11.29	0	0	0	11.29	11.29	0	0	0	11.29	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
22	城厢镇	良二村	城厢镇良二村村路至那梧、雷浪、旦江、局院、圩留屯电路修缮项目	历年项目资金缺口	168.5435	20.0356	0	0	0	20.0356	20.0356	0	0	0	20.0356	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
23	城厢镇	良二村	城厢镇良二村那偶叉路至雷浪屯电路项目	历年项目资金缺口	87.2621	2.6221	0	0	0	2.6221	2.6221	0	0	0	2.6221	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
24	城厢镇	良二村	城厢镇良二村那梧叉路至局院屯电路项目	历年项目资金缺口	30.558192	0.91819	0	0	0	0.91819	0.91819	0	0	0	0.91819	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
25	城厢镇	良二村	城厢镇良二村电路修缮项目	历年项目资金缺口	160.108	4.808	0	0	0	4.808	4.808	0	0	0	4.808	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
26	城厢镇	良二村	良二村圩留屯饮水提升工程	新建蓄水池1座,安装净化消毒设备各1套、更换输水管网等	36.25	32.6233	0	0	32.6233	0	18.1241	0	0	18.1241	0	县水利局	完成年度任务量	南财农(2022)340号
27	城厢镇	良二村	隆安县城厢镇良兴路口至良二村路路面修缮工程A标	路面大中修3750米。	255.1711	175	0	0	175	0	136.136	0	0	136.136	0	县交通局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
28	城厢镇	良二村	隆安县城厢镇良兴路口至良二村路路面修缮工程B标	路面大中修3592.3米。	235.7026	161	0	0	161	0	143.689	0	0	143.689	0	县交通局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
29	城厢镇	良二村	隆安县城厢镇良二村且降桥	桥长33米,引道长142米。	152.1931	68.1171	24.4842	43.6329	0	0	68.1171	24.4842	43.6329	0	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
30	城厢镇	良兴村	隆安县城厢镇良兴村院祥至陇发产业路	历年项目资金缺口	87.1543	4.7357	0	0	0	4.7357	4.7357	0	0	0	4.7357	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
31	城厢镇	良兴村	隆安县城厢镇兴阳至良兴村道路路面及涵洞修缮工程	道路路面修缮2000米及涵洞修缮。	428.1045	290	0	0	290	0	216.342	0	0	216.342	0	县交通局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
32	城厢镇	良一村	2022年城厢镇良一村电路修缮项目	路至那旺:挡土墙11.9立方米。大明至那僚:路面3.5米宽,挡土墙36.35立方米,路面维修70平方米。路至敏圩:挡土墙155.3	18.5661	16.7094	0	0	16.7094	0	16.7094	0	0	16.7094	0	县乡村振兴局	完成年度任务量	南财农(2022)18号
33	城厢镇	良一村	城厢镇良一村电路修缮项目	历年项目资金缺口	148.400546	4.46055	0	0	0	4.46055	4.46055	0	0	0	4.46055	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
34	城厢镇	良一村	良兴至良一村路路面大中修工程(K0+000-K3+000)	历年项目资金缺口	174.9994	10.538	0	10.538	0	0	10.538	0	10.538	0	0	县交通局	2021年项目	桂整合(2021)34号
35	城厢镇	那可村	宝塔至那可村路修缮工程	路线总长5666米,路面修缮1474米。	121.7632	98.8927	65.8927	33	0	0	65.8927	65.8927	0	0	0	县交通局	完成年度任务量	桂整合(2021)34号
36	城厢镇	那可村	城厢镇那可村那蔡屯路口至平羌屯屯路安全防护栏项目	历年项目资金缺口	112.935	9.47	0	0	0	9.47	9.47	0	0	0	9.47	隆安县乡村振兴局	历年项目资金缺口	县本级
37	城厢镇	那可村	那可村渌者屯人饮提升工程	历年项目资金缺口	37.1475	6.84	0	0	0	6.84	6.79	0	0	0	6.79	隆安县城厢镇人民政府	历年项目资金缺口	县本级