

2023年财政衔接资金项目完成情况公告

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
1	隆安县	各村	广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2022年)(易安后扶)	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	1000.00	867.46		867.46			867.46		867.46		隆安县公投公司	20220315	20221105	已按年度任务完成。	桂整合(2021)34号	
2	隆安县	各村	2022年帮扶监测对象公益性岗位补助项目(公民办学校村校、教学点“护学岗”保安员)	通过开发乡村建设公益性岗位,鼓励脱贫户、监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	210.39	210.39	120.90		89.49		210.39	120.90		89.49	隆安县教育局	20220628	20221105	已按年度任务完成。	桂整合(2021)34号	
3	乔建镇	太阳升村	隆安县那桐镇上邓村至乔建镇太阳升村道路及挡墙修缮工程	路面大中修2100米;挡墙修缮300米。	186.70	186.23			186.23		109.22			109.22	隆安县交通运输局	20221008	20230307	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
4	南圩镇	帮宁村	隆安县南圩镇帮宁村新民电桥梁工程	路线总长125米。(其中桥梁长38米,两侧桥头引道共长87米)。	144.37	130.73		86.62	44.11		115.50			86.62	28.87	隆安县交通运输局	20220711	20230804	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
5	南圩镇	光明村	南圩镇光明村坡这至平管生产路	线路总长度1354米,水泥混凝土路面:4799平方米;级配碎石基层:4799平方米;路基土石方:352平方米;浆砌片石路肩墙:491立方米;错车道:2个;挖除原有旧路面:1232立方米;路侧波形护栏:561米。	72.89	71.58		20.00	51.58		69.42			20.00	49.42	隆安县乡村振兴局	20220906	20221109	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
6	那桐镇	那门村	隆安县那桐镇那门村片区产业道路	改建道路总长约3.3公里,路基宽4.5米,路面水泥硬化宽3.5米。主要内容包路路基、路面等。	212.80	191.50	191.50				191.50	191.50			隆安县发改科技局	20220924	20230203	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号	
7	南圩镇	百朝社区	隆安县南圩镇百朝社区莫敢至龙肥产业路延长续建项目	线路总长456米,路基4.5米,硬化路面3.5米,厚度0.18米,合理设置错车道、护栏、涵洞等设施。	34.26	22.51		13.00	9.51		21.83			13.00	8.83	隆安县乡村振兴局	20220906	20221106	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
8	雁江镇	淩龙村	隆安县雁江镇淩龙村那贝电饮水提升工程	新建50立方米高位水池,安装消毒设备1套,更换水表、闸阀各95个、入户水管2000米等	12.05	10.85			10.85		10.85			10.85	隆安县水利局	20221002	20221130	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
9	城厢镇	良二村	良二村圩留电饮水提升工程	新建蓄水池1座,安装净化消毒设备各1套、更换输水管网等	36.25	32.62			32.62		32.62			32.62	隆安县水利局	20221002	20221226	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
10	南圩镇	万朗村	隆安县南圩镇万朗村潭洒电供水保障项目	新建设泵房,高位水池,安装泵房设备,安装输水管。	29.48	26.53			26.53		26.53			26.53	隆安县水利局	20221002	20221130	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
11	南圩镇	古信村	南圩镇古信村叫民屯电饮水安全巩固提升工程	新建泵房,安装供电线路、消毒设备、输水管道等。	28.14	27.38			27.38		27.38			27.38	隆安县水利局	20221002	20221102	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
12	浪湾华侨农场	长岭分场	隆安县浪湾华侨农场长岭分场人饮供水改造工程	拆除及恢复混凝土路面、管道敷设及阀门、用户水表安装工程。工程建设配套1套变频加压泵(流量50m³/h)。	70.33	64.00			64.00		64.00			64.00	隆安县华侨管理区	20221026	20221130	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
13	屏山乡	文化村	隆安县乔建镇乔建社区、雁江镇雁江社区污水管网工程	敷设UPVC管、PE管DN110—DN400总长约2.5公里,新建污水提升泵站。	587.11	252.20		183.00	69.20		252.20			183.00	69.20	隆安县住建局	20220730	20221129	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
14	布泉乡	布泉社区	布泉乡布泉社区局岜屯人居环境整治项目	建设1座30d/m3的处理站及配套管网。	70.61	62.72		40.00	22.72		56.49			40.00	16.49	隆安县乡村振兴局	20220906	20221125	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号
15	布泉乡	布泉社区	布泉乡布泉社区内鞞屯人居环境整治项目	建设1座33d/m3的处理站及配套管网。	100.54	92.84		80.43	12.41		80.43			80.43	隆安县乡村振兴局	20220906	20221124	已按年度任务完成。	桂整合(2022)15号第三批	
16	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村那委屯人居环境整治项目	建设一座60d/m3的处理站,2个泵站。DN300管994m, DN200管1506m, DN110管2250m, DN110压力管526m, 沉砂井103座, 沉砂井3个, 人工破路1204.8m2, 机械破路894.6m2	209.14	167.96		167.96			167.96			167.96	隆安县乡村振兴局	20220906	20230111	已按年度任务完成。	桂整合(2022)27号	
17	古潭乡	育英村	古潭乡育英村念屯人居环境整治项目	建设1座50d/m3的处理站,2个泵站及配套管网。	143.01	114.41		66.00	48.41		114.41			66.00	48.41	隆安县乡村振兴局	20220906	20221124	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号
18	古潭乡	育英村	古潭乡育英村平启屯人居环境整治项目	建设1座规模为72d/m3处理池,及配套管网。	223.92	155.13		155.13			155.13			155.13	隆安县乡村振兴局	20220906	20221230	已按年度任务完成。	桂整合(2022)15号第三批	
19	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村兰黄屯人居环境整治项目	建设2个泵站及配套管网。	103.48	70.50		58.00	12.50		62.09			58.00	4.09	隆安县乡村振兴局	20220906	20221110	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号
20	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村兰黎屯人居环境整治项目	建设1座规模为19d/m3处理池及配套管网。	51.06	48.41		15.00	33.41		40.85			15.00	25.85	隆安县乡村振兴局	20220906	20221104	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
21	那桐镇	那元村	那桐镇那元村驮浪屯人居环境整治项目	建设1座40d/m ³ 的处理站及配套管网。	111.73	99.29		58.00	41.29		88.35		58.00	30.35	隆安县乡村振兴局	20220906	20230112	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
22	南圩镇	鉴正村	南圩镇鉴正村都正屯农村人居环境整治项目	建设1座33d/m ³ 的处理站及配套管网。	111.54	102.70		55.00	47.70		88.70		55.00	33.70	隆安县乡村振兴局	20220906	20221124	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
23	屏山乡	团结村	屏山乡团结村坛里屯人居环境整治项目	建设1座30d/m ³ 的处理站及配套管网。	140.25	47.73		47.73			47.73		47.73		隆安县乡村振兴局	20220906	20221126	已按年度任务完成。	桂整合(2022)15号第三批	
24	屏山乡	文化村	屏山乡文化村板陇屯人居环境整治项目	建设1座规模为30d/m ³ 处理池及配套管网。	89.37	71.49		42.00	29.49		71.49		42.00	29.49	隆安县乡村振兴局	20220906	20221114	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
25	都结乡	天隆村	都结乡天隆村天立屯人居环境整治项目	建设一座50d/m ³ 的处理站及配套管网, 沉砂井64, 沉砂井1个, 人工破路887.2m ² , 机械破路594m ²	148.61	145.03		133.87	11.16		133.87		133.87		隆安县乡村振兴局	20220818	20221123	已按年度任务完成。	2022年涉农整合资金	
26	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯人居环境整治项目	建设1座19d/m ³ 的处理站及配套管网。	80.06	69.90		39.00	30.90		64.04		39.00	25.04	隆安县乡村振兴局	20220906	20221103	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
27	南圩镇	爱华村	南圩镇爱华村龙认屯人居环境整治项目	建设一座规模为33m ³ /d的处理池, DN300管622m, DN200管302m, DN110管1200m, 检查井50, 沉砂井1个, 人工破路241.6m ² , 机械破路559.8m ²	91.58	85.27	73.00		12.27		73.00	73.00			隆安县乡村振兴局	20220729	20221215	已按年度任务完成。	桂整合(2021)34号少数	
28	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村驮厚屯人居环境整治项目	建设1座30d/m ³ 的处理站及配套管网, 1个泵站。	66.00	55.53		31.00	24.53		52.80		31.00	21.80	隆安县乡村振兴局	20220906	20221121	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
29	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村汪潭屯人居环境整治项目	建设1座规模为33d/m ³ 处理池及配套管网。	76.47	61.17		36.00	25.17		61.17		36.00	25.17	隆安县乡村振兴局	20220906	20221114	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
30	都结乡	天隆村	都结乡天隆村隆屯人居环境整治项目	建设1座40d/m ³ 的处理站及配套管网。	138.10	133.95		63.00	70.95		105.37		63.00	42.37	隆安县乡村振兴局	20220906	20230224	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
31	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村汪卢屯人居环境整治项目	建设1座规模为15d/m ³ 处理池及配套管网。	47.04	43.10		22.00	21.10		37.62		22.00	15.62	隆安县乡村振兴局	20220906	20221102	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
32	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村坛辖屯人居环境整治项目	建设1座25d/m ³ 的处理站, 1个泵站及配套管网。	107.47	84.48		46.00	38.48		74.38		46.00	28.38	隆安县乡村振兴局	20220906	20221120	已按年度任务完成。	南财农(2022)340号	
33	那桐镇		隆安县那桐镇卫生院门诊楼项目(粤桂协作资金)	建设门诊综合楼等主体建筑及配套设施, 地上6层, 地下1层, 建筑面积6261.65m ² , 其中粤桂资金700万元用于1楼门急诊部, 2楼医技科, 3楼病房建立杆式路灯的灯基由受益群众按照既定的规格自行投工投劳、自筹资金(用于灯基水泥)建设路灯基础。乡村振兴局补助路灯采购费用。	1730.00	1730.00		1730.00			1185.12		1185.12		那桐卫生院	20220310	20230820	已按年度任务完成。	粤桂协作资金	
34	隆安县	各村	隆安县2022年乡村振兴农村公共基础照明项目	立杆式路灯的灯基由受益群众按照既定的规格自行投工投劳、自筹资金(用于灯基水泥)建设路灯基础。乡村振兴局补助路灯采购费用。	1224.00	1199.51		1199.51			1199.51		1199.51		隆安县乡村振兴局	20220830	20221216	已按年度任务完成。	桂整合(2022)15号第四批	
35	乔建镇	博浪村	隆安县乔建镇博浪村文体活动中心建设项目(中粮捐赠资金)	岵内屯环屯道路建设; 岵内屯屯内巷道硬化及太阳能路灯安装; 岵内屯环屯水利渠道建设; 岵内屯亲水步道及配套设施建设; 岵内屯公共场所建设(篮球场提质改造、戏台及配套设施建设等); 岵内屯屯口河流护堤建设。	63.50	63.50		63.50			38.098		38.098		乔建镇人民政府	20220825	20221110	已按年度任务完成。	中粮集团捐赠资金	
36	布泉乡	欧亚村	布泉至欧亚村道路修缮工程	路线总长4800米, 路面修缮223米。	58.07	56.62	34.84		21.78		56.36	34.84		21.52	隆安县交通运输局	20220711	20221106	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
37	布泉乡	布泉社区	隆安县布泉乡布泉社区污水处理厂工程	新建污水处理厂一座, 日处理500立方米, 及配套管网	1280.00	1000.00	525.00	260.00	215.00		1000.00	525.00	260.00	215.00	县住建局	20220615	20230330	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
38	城厢镇	那可村	宝塔至那可村路修缮工程	路线总长5666米, 路面修缮1474米。	121.76	106.53	65.89	21.96	18.67		104.52	65.89	21.96	16.67	隆安县交通运输局	20220711	20221106	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
39	城厢镇	四兴村	城厢至四兴村路修缮工程	路线总长4730米, 路面修缮2230米。	162.72	156.00	96.49	32.16	27.34		156.00	96.49	32.16	27.34	隆安县交通运输局	20220711	20221106	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额（万元）	安排资金（万元）					实际支出（万元）					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源	
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级						
40	南圩镇	南圩社区	隆安县南圩镇南圩社区万塔岔路口至东城街路口污水管网建设工程	1.路面切缝：258米； 2.拆除混凝土路面（厚度0.3米）：426.30平方米； 3.聚乙烯（SKWPE）塑料钢中空缠绕管，环刚度：8KN/m ² ：258米； 4.深度：1米雨水口：7座； 5.混凝土圆形污水检查井（平均井深2.53米，井径1.25米）：8座； 6.恢复混凝土路面（厚度0.3米）：426.30平方米。	57.29	57.29		15.68	41.60		47.04			15.68	31.36		南圩镇人民政府	20220425	20221129	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
41	南圩镇	爱华村	隆安县南圩镇爱华村龙认屯防洪排涝工程	建设屯内排水、排涝明沟段155.6米、暗沟段336米、其他附属建筑设施。	102.17	99.10	36.12	28.53	34.45		95.11	36.12	28.53	30.46		南圩镇人民政府	20220425	20221130	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
42	南圩镇	大同村	隆安县南圩镇三宝村发雷至龙内小流域治理工程	整治山洪沟中心线总长度共1731.3m，新建护岸总长度共3474.14m，下河步级18座。主要建设内容包括护岸工程、洪沟疏浚及配套工程等。	530.75	478.00	478.00				478.00	478.00				隆安县发展和改革委员会	20220429	20230330	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号	
43	乔建镇	罗村	乔建镇罗村立新桥建设工程	路线全长185米（桥梁长71.04米，引道长113.96米）。	298.25	289.30		116.37	170.52	2.41	238.60			116.37	119.82	2.41	隆安县交通运输局	20220711	20230510	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
44	隆安县		2023年隆安县脱贫人口发展特色产业以奖代补项目	通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业，获得家庭稳定收入。	699.50	699.50	559.50		140.00		673.55	559.50		114.05		县农业农村局	20230214	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
45	隆安县		2023年隆安县脱贫人口小额信贷贴息项目	脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金	1350.00	1350.00	650.00	700.00			996.94	650.00	346.94			隆安县乡村振兴局	20230120	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
46	隆安县		2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉鸡养殖）	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	3.00	3.00	3.00				3.00	3.00				隆安县农业农村局	20230214	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
47	隆安县		2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉牛养殖）	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	3.00	3.00	3.00				3.00	3.00				隆安县农业农村局	20230214	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
48	隆安县		2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉猪养殖）	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	2.50	2.50	2.50				2.50	2.50				隆安县农业农村局	20230214	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
49	隆安县		2023年隆安县脱贫人口跨省就业交通补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	550.00	550.00	500.00	50.00			547.40	500.00		47.40		隆安县人社局	20230310	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
50	隆安县	各乡镇	2023年隆安县脱贫人口稳定就业补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补贴。	1375.47	1375.47		439.33	936.14		1107.03			439.33	667.70	隆安县乡村振兴局	20230401	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2023】23号	
51	隆安县	震东社区	隆安县震东社区小梁送工（粤桂）（易安后扶）	包车免费、组织震东集中安置区搬迁群众每天基地送工，解决安置区群众的就业。	184.00	184.00		184.00			92			92		隆安县人社局	20230510	20230610	已按年度任务完成。	粤桂协作资金	
53	隆安县		2023年隆安县粤桂协作帮扶车间奖励补助（粤桂）	根据《南宁市人民政府关于印发南宁市粤桂协作优惠政策的通知》要求，对我县创办就业帮扶车间的广东省引进（含广东籍）企业，如天文电子、讯达通、三礼等东部引进企业或车间，吸纳脱贫家庭劳动力（含监测帮扶对象）签订劳动合同（劳务协作或承揽合同）、累计工作1年以上、且给付每名脱贫家庭劳动力（或监测帮扶对象）不低于10000元劳动报酬的，按5000元/人·年	136.50	136.50		136.50			136.50			136.50		隆安县人社局	20230510	20230615	已按年度任务完成。	粤桂协作资金	
54	隆安县		隆安县2023年乡村振兴干部培训项目（粤桂）	用于隆安县乡村振兴干部、人才培养、“耕耘者”计划等培训活动。	50.00	50.00		50.00			49.79			49.79		隆安县委组织部	20230918	20230922	已按年度任务完成。	粤桂协作资金	
55	雁江镇		雁江镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	98.95	98.95		98.95			98.95			98.95		雁江镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
56	城厢镇		2023年隆安县各乡镇学校乡村建设公益性岗位补助项目	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	612.90	612.90		462.90	150.00		348.64			348.64		隆安县教育局	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2023】23号	
57	隆安县		隆安县各乡镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	1172.00	1172.00		482.00	690.00		700.87			482.00	218.87	隆安县乡村振兴局	20230701	20230925	已按年度任务完成。	桂整合【2023】23号	

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源	
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级						
59	丁当镇	丁当社区	丁当镇丁当社区兰劳屯二级路口至列拱生产路	建设生产路长3.116公里,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边干砌片石路肩宽0.5米;8cm碎石垫层:12428.324平方米,18cm厚C25混凝土:11181.530平方米,土方开挖:847立方米。	127.70	127.70		112.00	15.70		72.00			72.00			隆安县乡村振兴局	20230708	20231008	已按年度任务完成。	2023年涉农整合资金
60	乔建镇	龙弟村	隆安县乔建镇龙弟村龙甲屯人饮水源供电线路安装工程	安装变压器及供电线路。	40.91	40.91	40.91				38.35	38.35					隆安县水利局	20230625	20230807	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号
63	乔建镇	博浪村	2023年隆安县数字乡村建设项目(粤桂)	隆安县数字乡村建设项目是利用数字化模式提升乡村治理能力,提高乡村综合服务水平的数字化平台,包括智慧党建、智能车场、视频监控、应急管理等内容	100.00	100.00		100.00			79.60			79.60			乔建镇人民政府	20230510	20230920	已按年度任务完成。	粤桂协作资金
64	乔建镇	培正村	隆安县乔建镇培正村重茶屯排污项目	DN300管652m, DN200管226m, DN110管350m, 压力管249m, 泵站1座, 沉砂井31座, 入户井30座, 机械破除及恢复892.1m2, 人工破除及恢复87.5m2	40.76	40.76		37.00	3.76		33.00			33.00			隆安县乡村振兴局	20230708	20230903	已按年度任务完成。	2023年涉农整合资金
65	隆安县		2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目	2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目。	939.42	928.60	458.60			470.00			446.28	446.28			隆安县乡村振兴局	20230220	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
66	隆安县		2023年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费	用于统筹安排全县各单位项目管理费	1311.79	1311.79			625.86	685.94	868.19				490.95	377.24	隆安县乡村振兴局	20230310	20230801	已按年度任务完成。	2023年县本级
67	隆安县		隆安县2023年扶贫资产后续管护经费	扶贫资产因灾损毁修缮等后续管护经费	99.65	99.65					99.65	69.54				69.54	隆安县乡村振兴局	20230310	20230830	已按年度任务完成。	2023年县本级
68	隆安县		历年项目工程尾款	用于支付历年项目工程尾款	486.17	486.17				486.17	331.04					331.04	隆安县乡村振兴局	20230110	20230630	已按年度任务完成。	2023年县本级
69	隆安县		隆安县农产品加工示范园项目前期经费	隆安县农产品加工示范园项目设计费,勘测费等前期经费	455.86	455.86		256.78	199.08	199.08					199.08		广西隆安公共投资有限公司	20230610	20230630	已按年度任务完成。	2023年县本级
70	隆安县		广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)	广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)。	765.00	765.00		425.00	340.00	505.89			425.00	80.89			广西隆安公共投资有限公司	20230120	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
71	布泉乡		布泉乡2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	66.36	66.36		66.36		66.36			66.36				布泉乡人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
72	布泉乡	兴隆村	隆安县布泉乡兴隆村农荷屯进屯路扩建项目	路线总长0.466千米,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35	7.00	7.00	5.64		1.36		7.00	5.64			1.36		隆安县交通运输局	20230407	20230623	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
73	布泉乡	兴隆村	隆安县布泉乡兴隆村恒怀屯屯路扩建项目	路线总长1.001千米,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1	20.03	20.03	16.24		3.79		20.03	16.24			3.79		隆安县交通运输局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
74	布泉乡	岑山村	2023年布泉乡岑山村洞诺至更班屯路修缮项目	新建浆砌片石挡土墙:56.48立方米	2.13	2.13		2.13		2.13				2.13			布泉乡人民政府	20230620	20230720	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
75	布泉乡	欧亚村	布泉乡欧亚村欧亚至陇浓生产路防护栏项目	建设波形梁钢护栏:1267米。	23.94	23.94		23.94		23.94				23.94			布泉乡人民政府	20230620	20230720	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
76	布泉乡	新盘村	2023年布泉乡新盘村屯路修缮项目	路面修缮:17.5平方米;波形梁钢护栏:48米;浆砌片石挡土墙:123.84立方米。	5.95	5.95		5.95		5.95				5.95			布泉乡人民政府	20230620	20230720	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
77	布泉乡	兴隆村	布泉乡兴隆村上银屯进屯路扩建项目	路线总长0.628千米,利用原有旧路面进行单侧加宽至宽度5.5米,路面宽4.5米,项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,受限路段加宽至路基宽度4.5米,路面宽4.5米。	14.72	14.72	10.05		4.67		14.72	10.05			4.67		隆安县交通运输局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
78	布泉乡	布泉社区	隆安县布泉乡布泉社区上信村路至局屯屯路扩建项目	路线总长0.482千米,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1	18.25	18.25	13.14		5.11		18.25	13.14			5.11		隆安县交通运输局	20230407	20230630	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
79	布泉乡	高峰村	隆安县布泉乡高峰村路至陇点屯电路扩建项目	路线总长0.184千米,主要内容为道路扩建,K0+000-K0+035路基宽度为6.5米,K0+035-K0+184路基宽度为4.5米,K0+000-K0+035路面宽度为5.5米,路肩宽2x0.5米,K0+035-K0+184路面宽度为4.5米,波形钢板护栏130米等。	17.82	17.82	15.12	2.70		17.82	15.12		2.70		隆安县交通运输局	20230407	20230623	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
80	布泉乡	龙礼村	布泉乡龙礼村多助屯色关至德响生产路	建设生产路长2.273千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩0.5米;错车道:3个;波形梁钢护栏:514米。	115.92	115.92	85.91	30.01		115.92	85.91		30.01	隆安县乡村振兴局	20230408	20230706	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
83	城厢镇		城厢镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	76.69	76.69				76.69				城厢镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
84	城厢镇	震东社区	城厢镇震东社区2023年脱贫人口公益性岗位项目(易安后扶)	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	204.21	204.21		204.21		204.21				城厢镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
85	城厢镇	良二村	2023年城厢镇良二村屯路修缮项目	叉路至禄加屯路面修缮:266平方米;挖除旧路面:32立方米。村路至旦江屯路面修缮:840平方米;挖除旧路面:51立方米。那梧至雷浪屯路面修缮:350平方米;挖除旧路面:25立方米。六申至那敢屯路面修缮:153平方米;挖除旧路面:28立方米。圩留至六祥屯路面修缮:336平方米;挖除旧路面:6	20.37	20.37		20.37		20.37			20.37	城厢镇人民政府	20230610	20230728	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
86	城厢镇	良一村	2023年城厢镇良一村屯路修缮项目	禄浮至六防屯路面修缮:928平方米;挖除旧路面:50立方米。那叫至那要屯路面修缮:473平方米;挖除旧路面:9立方米。六查至兴丁屯路面修缮:158平方米;挖除旧路面:16立方米。	16.41	16.41		16.41		16.41			16.41	城厢镇人民政府	20230610	20230726	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
87	城厢镇	那可村	2023年城厢镇那可村屯路修缮项目	村路至坦志屯路面修缮:740平方米;挖除旧路面:8立方米;挡土墙:214.6立方米。村路至那劳屯、那蔡屯路面修缮:869平方米,挖除旧路面:19立方米。绿范志至那蔡屯波形梁钢护栏:	47.30	47.30		47.30		15.77			15.77	城厢镇人民政府	20230610	20230901	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
88	城厢镇	四兴村	城厢镇四兴村那造至潭郡屯路口防护栏	波形梁钢护栏:7936米;挡土墙:20.6立方米。	144.98	144.98		144.98		92.00			92.00	隆安县乡村振兴局	20230622	20230914	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
89	城厢镇	四兴村	2023年城厢镇四兴村部至平僚屯路修缮项目	路面修缮:196平方米;挡土墙:100.4立方米;波形护栏修复利用:20米。	6.24	6.24		6.24		6.24			6.24	城厢镇人民政府	20230610	20230714	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
90	城厢镇	旺中村	2023年城厢镇旺中村中黄屯屯内道路修缮项目	路面修缮:276平方米;旧路面挖除:50立方米;挡土墙:216.7立方米;波形护栏:96米;圆管涵:4米/1道。	17.27	17.27		17.27		17.27			17.27	城厢镇人民政府	20230610	20230718	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
91	城厢镇	旺中村	隆安县城厢镇旺中村中黄屯涵洞工程	修缮涵洞1座:长15米、宽6米、高5米	45.63	45.63		45.63		45.63			45.63	隆安县交通运输局	20230515	20230704	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
92	城厢镇	大林村	城厢镇大林村大林屯塘樟至中黄路口生产路	建设生产路长2.921千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:8个。	137.35	137.35	98.87	38.48		137.35	98.87		38.48	隆安县乡村振兴局	20230408	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
93	城厢镇	小林村	城厢镇小林村小林屯路口至登秀叉路生产路	建设生产路长2.099千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个。	89.34	89.34	71.69	17.65		89.34	71.69		17.65	隆安县乡村振兴局	20230408	20230627	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
94	城厢镇	兴阳社区	城厢镇兴阳社区叉路至狂潘陇肥生产路	建设生产路长1.347千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:4个。	69.40	69.40	54.39	15.01		69.40	54.39		15.01	隆安县乡村振兴局	20230408	20230612	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
95	城厢镇	兴阳社区	城厢镇兴阳社区务学至内关生产路	建设生产路长2.954千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:8个。	144.27	144.27	114.17	30.10		144.27	114.17		30.10	隆安县乡村振兴局	20230408	20230620	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
96	隆安县	震东社区	隆安县震东新区加压泵站项目(易安后扶)	新建一套户外不锈钢生活加压水泵房及水箱。水泵房尺寸为:长×宽×高=13米×8米×3米;水箱尺寸为:长×宽×高=(13米×9米+9米×7米)×3.5米,水箱总容积约630立方米。主要建设内容包含土方工程、泵房安装工程、电气	359.55	359.55	359.55			339.00	339.00			隆安县发展和改革委员会(广西隆安公共投资有限公司)	20221104	20230220	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源	
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级						
97	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村板则屯屯内道路建设项目	巷道硬化131米, 挡土墙165米。	21.26	21.26			21.26		21.26			21.26			城厢镇人民政府	20230610	20230726	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
98	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村那利屯屯内道路建设项目	巷道硬化1714米, 排污管264米。	46.83	46.83			46.83		46.83			46.83			城厢镇人民政府	20230610	20230730	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
99	丁当镇		丁当镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位, 鼓励监测帮扶对象通过就业, 获得家庭稳定收入。	115.18	115.18		115.18		115.18		115.18					丁当镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
100	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村那坛屯古龙路口至岫羊山生产路	建设生产路长1.971千米, 路基4.5米, 路面硬化3.5米, 两边路肩各0.5米; 错车道: 6个。	86.80	86.80	77.79		9.01		86.80	77.79		9.01			隆安乡村振兴局	20230408	20230620	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
101	丁当镇	定坤村	丁当镇定坤村珍珠屯定志至敢桐生产路	建设生产路长2.478千米, 路基4.5米, 路面硬化3.5米, 两边路肩各0.5米; 错车道: 7个。	96.12	96.12	84.87		11.25		96.12	84.87		11.25			隆安乡村振兴局	20230408	20230706	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
102	丁当镇	华岳村	隆安县丁当镇华岳村敢岳屯饮水应急项目	建设净水设备一套、过滤设备基础一座、过滤设备房一间、Φ65镀锌管网300米、潜水泵2台及自动控制装置、3*6mm铜电缆100米、新安装电表一台、切割混凝土路面及回填。	39.75	39.75			39.75		38.41			38.41			丁当镇人民政府	20230210	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
103	丁当镇	定坤村	丁当镇定坤村侗屯人居环境整治项目	巷道硬化518米。	20.91	20.91			20.91		18.59			18.59			丁当镇人民政府	20230518	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
105	丁当镇	定坤村	丁当镇定坤村陇蒙屯排涝整治项目	预制盖板排水沟: 286米, 挡土墙: 40米。	29.38	29.38			29.38		29.38			29.38			丁当镇人民政府	20230518	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
108	都结乡		都结乡2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位, 鼓励监测帮扶对象通过就业, 获得家庭稳定收入。	154.81	154.81		154.81		154.81		154.81					都结乡人民政府	20230210	20230615	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
109	都结乡	红光村	隆安县都结乡红光村红光屯至理道屯道路扩宽项目	路线总长0.369千米, 本项目为弯道加宽及设置错车道, 加宽路段路基宽度7.0米, 路面宽6.0米, 项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层, 波形钢板护栏	7.97	7.97	5.78		2.19		7.97	5.78		2.19			隆安县交通运输局	20230407	20230620	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
110	都结乡	龙民村	隆安县都结乡龙民村下盘屯电路提升项目	路线总长0.382千米, 旧路路面宽度约2.5~3.5米, 利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米, 路面宽4.5米, 项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石	11.80	11.80	9.42		2.38		11.80	9.42		2.38			隆安县交通运输局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
111	都结乡	荣朋村	都结乡隆天二级路口至荣朋村枯批屯电路提升项目	路线总长1.112千米, 本项目为路面提升, 利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽, 原旧路面凿除或凿毛处理后加铺路面, 路基宽度5.5米, 路面宽4.5米, 项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层, 拆除重建波形梁护栏: 1000米。	77.83	77.83	77.83				77.83	77.83					隆安县交通运输局	20230420	20231010	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
112	都结乡	同乐村	隆安县都结乡同乐村罗屯屯电路提升工程	路线总长0.340千米, 本项目为路面提升, 利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米, 路面宽4.5米, 项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。	17.18	17.18	11.99		5.19		17.18	11.99		5.19			隆安县交通运输局	20230407	20230622	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
113	都结乡	平养村	隆安县都结乡平养村村路修缮工程	平养村村道(陇托往平养方向)多处开裂, 长约200米; 平养村村道塘方2处(更松往陇托方向)1处12米、父屯屯1处10米, 修复后可以保障村民出行安全。	36.75	36.75			36.75		36.75			36.75			都结乡人民政府	20230628	20230727	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
114	都结乡	红光村	2023年都结乡红光屯电路修缮项目	波形梁护栏: 共332米; 其中: 1、陇腰屯: 128米, 2、陇秧屯: 128米, 3、蒙内屯: 76米。	7.28	7.28			7.28		7.28			7.28			都结乡人民政府	20230628	20230727	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
115	都结乡	天隆村	2023年都结乡天隆村叉路至隆酒屯路修缮项目	路面修缮: 308平方米; 挡土墙: 223.7立方米。	10.48	10.48			10.48		10.48			10.48			都结乡人民政府	20230628	20230727	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
116	都结乡	新风村	都结乡新风村陇屯屯叉路至龙胆生产路	建设生产路长0.451千米, 路基4.5米, 路面硬化3.5米, 两边路肩各0.5米; 波形梁护栏: 188米; 错车道: 1个。	24.65	24.65	20.59		4.06		24.65	20.59		4.06			隆安乡村振兴局	20230408	20230515	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
117	都结乡	念潭村	隆安县都结乡念潭村上念、中念、下念屯人饮提升工程	接红光水厂供水主管(更明村口), 新铺设DN100热镀锌钢管长3850米, 及配套附属工程。	40.80	40.80		40.80		40.80		40.80		40.80			隆安县水利局	20230427	20230619	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
118	都结乡	平荣村	隆安县都结乡平荣村人饮提升工程	新建抽水平台,新建500立方米水池,新装水泵2套、水泵电缆300米,配套电机启动柜及水泵智能控制器各1套,新装DN100热镀锌钢管抽水管100米。	51.50	51.50		51.50			26.78		26.78		隆安县水利局	20230427	20230927	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
119	都结乡	平养村	隆安县都结乡平养村人饮提升工程	新建100立方米调节池1座,50立方米调节池2座,新装输配水管网共3975米及配套附属设施。	31.90	31.90	12.00	19.90			15.76		15.76		隆安县水利局	20230620	20230927	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
120	都结乡	普权村	都结乡普权村院碰电饮水提升工程	1.新建50立方米砼调节池一座;2.新装输配水管400米及配套附属设施。	6.70	6.70	6.70				3.80	3.80			隆安县水利局	20230621	20230919	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
121	都结乡	新风村	都结乡新风村父钱陇点屯饮水提升工程	新建输水DN50镀锌钢管长1451米,从红光玉良水厂200立方米水池用自重输水至父钱现有50立方米高位水池。更换红光玉良水厂200立方米水池至陇点屯DN50镀锌钢管输水管长20米,增设伸缩	7.30	7.30		7.30			7.30		7.30		都结乡人民政府	20230607	20230706	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
122	古潭乡		古潭乡2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	30.08	30.08		30.08			30.08		30.08		那桐镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
123	古潭乡	中真村	古潭乡中真村礼梁屯到马村二级电路硬化项目	建设生产路长0.705千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米。	30.52	30.52		16.83	13.69		30.52		16.83	13.69	隆安县乡村振兴局	20230408	20230602	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
124	古潭乡	定军村	古潭乡定军村定何屯那灯叉路至肆集生产路	建设生产路1.561千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米。合理设置错车道及涵洞。	64.80	64.80	53.97		10.83		64.80	53.97		10.83	隆安县乡村振兴局	20230408	20230611	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
125	古潭乡	古潭社区	古潭乡古潭社区潭布屯至马村二级路生产路	建设长1300米生产路,路基宽4.5米,硬化路面宽3.5米,厚度0.18米。两边路肩各0.5米,合理设置错车道及涵洞	52.16	52.16	46.80		5.36		46.80	46.80			古潭乡人民政府	20230708	20230907	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号	
126	古潭乡	振义村	古潭乡振义村内屯孙何至古穷生产路	建设生产路1.983千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,涵洞:3道,波形梁钢护栏:85米;错车道:1	84.53	84.53	75.71		8.82		84.53	75.71		8.82	隆安县乡村振兴局	20230408	20230705	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
127	古潭乡	中真村	古潭乡中真村礼马屯到二中板栗园生产路	建设生产路长4.683千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,错车道:15个。	176.42	176.42	167.72		8.70		137.21	137.21			隆安县乡村振兴局	20230408	20230727	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
128	古潭乡	育英村	古潭乡育英村绿里屯屯内道路建设项目	巷道硬化323米。	8.21	8.21		8.21			8.21		8.21		古潭乡人民政府	20230518	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
129	那桐镇		那桐镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	144.00	144.00		144.00			144.00		144.00		那桐镇人民政府	20230401	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
130	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村陇标屯陇标路口至旧学校入屯道路提升工程	路线总长0.545千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	19.91	19.91	18.90		1.01		19.91	18.90		1.01	隆安县交通运输局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
131	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村陇必屯路口至鱼塘入屯道路提升工程	路线总长0.487千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	30.10	30.10	26.49		3.61		30.10	26.49		3.61	隆安县交通运输局	20230407	20230630	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
132	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村世合屯天桥路口至速生桉树入屯道路提升工程	路线总长0.324千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	18.36	18.36	18.36				18.36	18.36			隆安县交通运输局	20230407	20230620	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
133	那桐镇	浪湾村	隆安县那桐镇浪湾村兰巩屯屯电道路扩宽项目	路线总长0.454千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	20.90	20.90	20.90				20.90	20.90			隆安县交通运输局	20230407	20230627	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
134	那桐镇	那门村	隆安县那桐镇那门村痕驮屯屯电扩宽提升项目	路线总长1.160千米,本项目为路基路面加宽扩宽,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	21.68	21.68	21.68				21.68	21.68			隆安县交通运输局	20230407	20230626	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
135	那桐镇	那门村	隆安县那桐镇那门村新街南百高速涵洞至福南村路口村路硬化	路线总长3.059千米,对该路段路基路面改扩建,路基宽度5.5米,路面宽4.5米。	112.36	112.36		89.72	22.64		112.36		89.72	22.64	隆安县交通运输局	20230615	20231013	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	
136	那桐镇	那门村	隆安县那桐镇那门村农壳屯屯电扩宽提升项目	路线总长0.88千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	39.68	39.68	39.68				15.91	15.91			隆安县交通运输局	20230407	20230629	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号	

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源			
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级								
137	那桐镇	那桐社区	隆安县那桐镇那桐烈士墓至方村路口道路通畅工程	长1030米,宽3.5米,厚0.18;道路修缮,破除原路,重新硬化。便于方村、社区,那重三方居民通行。	64.79	64.79			64.79					56.73				56.73	那桐镇人民政府	20230519	20230802	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
138	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村娜凹至公讲生产路	建设生产路长0.814千米,路基3.5米,硬化路面3.5米,两侧已有路肩。合理设置错车道及涵洞。	36.47	36.47	31.13		5.34					36.47	31.13			5.34	隆安县乡村振兴局	20230408	20230516	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
139	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村兰李至那公生产路	建设生产路长0.357千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,合理设置错车道及涵洞。	15.07	15.07	11.94		3.13					15.07	11.94			3.13	隆安县乡村振兴局	20230408	20230507	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
140	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村古荔枝至兰颜生产路	建设生产路长0.498千米,路基4.5米,路面硬化3.5米;合理设置错车道及涵洞。	18.70	18.70	16.51		2.19					18.70	16.51			2.19	隆安县乡村振兴局	20230408	20230503	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
141	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村那桃至雷桃生产路	建设生产路长1.329千米,路基4.5米,路面硬化3.5米;合理设置错车道及涵洞。	50.82	50.82	43.73		7.09					50.82	43.73			7.09	隆安县乡村振兴局	20230408	20230506	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
142	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村那律至定伞生产路	建设生产路长1.905千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。	62.54	62.54	53.86		8.68					62.54	53.86			8.68	隆安县乡村振兴局	20230408	20230522	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
143	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村傲农至兰颜、岫横、兰邓生产路	建设生产路长4.293千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:9个;挡土墙:104立方米。	149.75	149.75	149.75							127.84	127.84				隆安县乡村振兴局	20230408	20230808	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
144	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村隆武路绿水江路口至二级路桥下生产路	建设生产路长1.082千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:3个。	38.08	38.08	38.08							16.41	16.41				隆安县乡村振兴局	20230408	20230514	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
145	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村那律至七赖生产路	建设生产路长3.187千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:10个。	125.35	125.35	119.50		5.85					125.35	119.50			5.85	隆安县乡村振兴局	20230408	20230711	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
146	那桐镇	那门村	那桐镇那门村痕驮屯雷矮至墓碑生产路	建设生产路长2.486千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。	103.38	103.38	88.94		14.44					103.38	88.94			14.44	隆安县乡村振兴局	20230408	20230606	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
147	那桐镇	那门村	那桐镇那门村岫叭屯塘也至三坡生产路	建设生产路长2.012千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个;挡土墙:130.9立方米。	80.61	80.61	71.00		9.61					80.61	71.00			9.61	隆安县乡村振兴局	20230408	20230605	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
148	那桐镇	那元村	那桐镇那元村渡志屯烤房至志利生产路	建设生产道路长1.211千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:3个;浆砌片石挡土墙:6.3立方米。	54.28	54.28	46.16		8.12					54.28	46.16			8.12	隆安县乡村振兴局	20230408	20230614	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
149	那桐镇	那重村	那桐镇那重村菜赖至景裕生产路	建设生产路长2.261千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。	90.05	90.05	78.48		11.57					90.05	78.48			11.57	隆安县乡村振兴局	20230408	20230611	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
150	那桐镇	那重村	那桐镇那重村村道至陆平生产路	建设生产路长0.854千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。	36.96	36.96	29.93		7.03					36.96	29.93			7.03	隆安县乡村振兴局	20230408	20230603	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
151	那桐镇	大藤村	那桐镇大藤村细藤屯二派片生产路	1.二派至敢虎产业路硬化全长2470米,2.二派至雷空山产业路硬化全长820米。	129.24	129.24	72.09		57.15					72.09	72.09				隆安县乡村振兴局	20230708	20230925	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号
152	那桐镇	方村	那桐镇方村六冬屯人居环境整治项目	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	100.68	100.68			100.68					55.00				55.00	隆安县乡村振兴局	20230622	20231009	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
155	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区北学屯排污项目	建设一座25立方米污水处理池及配套管网。	58.02	58.02			58.02					21.76				21.76	那桐镇人民政府	20230518	20230918	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
157	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区同利屯人居环境整治项目	建设一座60立方米处理池及配套管网。	91.77	91.77			91.77					46.00				46.00	隆安县乡村振兴局	20230622	20230913	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
159	那桐镇	那元村	那桐镇那元村渡志屯人居环境整治项目	建设一座15立方米处理池及配套管网。	46.40	46.40			46.40					42.39				42.39	那桐镇人民政府	20230518	20230918	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
160	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区福翁屯排污项目	铺设排污管730米。	50.37	50.37			50.37					16.79				16.79	那桐镇人民政府	20230518	20230918	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
163	南圩镇		南圩镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位,鼓励监测帮扶对象通过就业,获得家庭稳定收入。	145.56	145.56			145.56					145.56				145.56	南圩镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
164	南圩镇	西安村	南圩镇西安村垌坪屯屯道路提升工程	路线总长0.884千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度3.5~5.5米,路面宽3.4~4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形钢板护栏28米,涵洞加长利用2道,盖板涵1道等。	18.94	18.94	18.94				18.94	18.94				隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
165	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村村道龙拉路口至龙拉屯屯口屯道路提升项目	路线总长1.893千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。波形钢板护栏480米,涵洞加长利用:1道,涵洞拆除重建:3道等。	37.19	37.19	37.19				37.19	37.19				隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
166	南圩镇	四联村	南圩镇四联村多勒屯路口至旧旺屯屯道路提升项目	多勒屯路口至更望湖面加宽硬化,原路宽3.5米,加宽2米,长5千米。	90.02	90.02		90.02			90.02			90.02		南圩镇人民政府	20230519	20230918	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
167	南圩镇	南圩社区	南圩镇南圩社区乏罗屯农业渠道建设项目	1.长1000米,内高0.6米,外高0.7米,内宽0.4米,外宽1米,场地平整,开沟; 2.重建排洪闸1座:①手摇式排洪闸1个1.9米宽②两边砌挡土墙长3米、厚0.6米、深3米。 3.挡水坝1座长2米、宽2米、厚0.6米。 4.排洪渠道建设3面光长3米、宽2米。 5.排洪泄水道硬化长4米、宽2.8米、厚	30.00	30.00	24.80	5.20			30.00	24.80		5.20		南圩镇人民政府	20230217	20230406	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
168	南圩镇	三宝村	南圩镇三宝村龙正屯路防护栏建设项目	波形梁钢护栏:200米;	3.87	3.87		3.87			3.86			3.86		南圩镇人民政府	20230601	20230718	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
169	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村县道至晒屯屯路防护栏建设项目	波形梁钢护栏:1638米;	30.72	30.72		30.72			30.72			30.72		南圩镇人民政府	20230519	20230804	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
170	南圩镇	帮宁村	隆安县南圩镇帮宁村村委至多宁屯屯道路提升项目	路线总长2.586千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧加宽至路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形钢板护栏16米等。	48.37	48.37	48.37				47.80	47.80				隆安县交通运输局	20230420	20230731	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
171	南圩镇	帮宁村	南圩镇帮宁村村道路口至新民屯屯道路提升项目	路线总长0.565千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层等	9.31	9.31	9.31				9.31	9.31				隆安县交通运输局	20230407	20230630	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
173	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村外奎路口至内奎屯屯道路提升项目	路线总长1.122千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5~5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石	33.94	33.94	33.94				13.94	13.94				隆安县交通局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
174	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村村道509路口至都正屯屯口屯道路提升项目	路线总长0.548千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形梁护栏安拆:28米。	11.07	11.07	8.50	2.57			11.07	8.50		2.57		隆安县交通运输局	20230407	20230623	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
175	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村村委至外奎屯屯口道路提升项目	路线总长0.451千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形钢板护栏252米等。	14.94	14.94	14.94				14.94	14.94				隆安县交通运输局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
176	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村内仅屯县道509路口至内仅屯屯口道路提升项目	路线总长0.485千米,本项目为道路提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形梁护栏安拆:88米等。	12.01	12.01	9.11	2.90			12.01	9.11		2.90		隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额（万元）	安排资金（万元）					实际支出（万元）					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
177	南圩镇	四联村	南圩镇四联村县道路口至多放屯道路提升工程	路线总长0.485千米，本项目为道路提升，利用原有旧路面进行单侧加宽至路基，宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，受限路段凿毛处理后直接加铺0.18米水泥混凝土面层，波形钢板护栏52米。	5.44	5.44	5.44				5.44	5.44				隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
178	南圩镇	四联村	南圩镇四联村村道路口至多积屯道路提升工程	路线总长0.415千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏412米等。	15.20	15.20	10.72		4.48		15.20	10.72		4.48		隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
179	南圩镇	四联村	南圩镇四联村路口至多楞屯道路提升工程	路线总长0.573千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏356米等。	9.61	9.61	9.61				9.61	9.61				隆安县交通运输局	20230407	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
180	南圩镇	南圩社区	南圩社区至巴洋屯道路路面及涵洞修缮工程	跨公路水利涵洞维修10米，重新铺设圆管道。	17.78	17.78			17.78		13.93			13.93		南圩镇人民政府	20230519	20230802	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
181	南圩镇	古信村	南圩镇古信村岫册屯至龙和生路	建设生产路长1.323千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；涵洞：3道；错车道：4个。	62.70	62.70	50.00		12.70		50.00	50.00				隆安县乡村振兴局	20230408	20230614	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
182	南圩镇	灵利村	南圩镇灵利村乏雅屯路口至古美生路	建设生产路长0.787千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。	33.56	33.56	24.95		8.61		33.56	24.95		8.61		隆安县乡村振兴局	20230408	20230526	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
183	南圩镇	灵利村	南圩镇灵利村县道叉路至那傲桥头生产路	建设生产路长1.381千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。	57.58	57.58	41.93		15.65		57.58	41.93		15.65		隆安县乡村振兴局	20230408	20230530	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
184	南圩镇	四联村	隆安县南圩镇四联村更丹屯、多勒屯饮水提升项目	新建100立方米砼蓄水池一座，新安装浮泵站一套，更换旧抽水设备电缆180米。	16.20	16.20		16.20			9.30			9.30		隆安县水利局	20230621	20230911	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
185	南圩镇	百朝社区	隆安县杨湾水厂管道应急抢修工程	拆除原有DN200钢丝网增强聚乙烯复合管1080米，更换DN200钢丝网增强聚乙烯复合管300米，更换热镀锌钢管配水管共567米，更换管道水泵1台、水泵变	17.66	17.66		17.66			17.66			17.66		隆安县水利局	20230511	20230525	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
186	南圩镇	爱华村	南圩镇爱华村人饮提升工程项目	新建热镀锌钢管输水管共4700米，配套闸阀等附属设施。	38.31	38.31		30.60	7.71		38.31			30.60	7.71	隆安县水利局	20230427	20230616	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
187	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村啼闭屯人饮提升工程	更换热镀锌钢管配水管网共3700米。	15.77	15.77		11.40	4.37		15.77			11.40	4.37	隆安县水利局	20230427	20230618	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
188	南圩镇	三宝村	南圩镇三宝村龙正屯人居环境整治项目	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	103.92	103.92		103.92			95.00			95.00		隆安县乡村振兴局	20230622	20230919	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
189	屏山乡		屏山乡2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	278.91	278.91		278.91			278.91			278.91		屏山乡人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
191	屏山乡	屏山社区	屏山乡屏山社区路口至弄湾屯电路防护栏项目	建设波形梁钢护栏：2022米。	37.39	37.39		37.39			37.39			37.39		屏山乡人民政府	20230529	20230712	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
192	屏山乡	万岭村	屏山乡万岭村村路路损坏维修项目	维修万岭村村路道路损坏500平米，厚0.18米。	28.81	28.81		28.81			24.61			24.61		屏山乡人民政府	20230612	20230905	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
193	屏山乡	上孟村	2023年屏山乡上孟村电路修缮项目	路面修缮：1841平方米；新建波形护栏：16米；浆砌片石挡土墙：42.67立方米；涵洞：1道。	21.81	21.81		21.81			21.81			21.81		屏山乡人民政府	20230530	20230827	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
194	屏山乡	上琴村	屏山乡上琴村陆伟屯至上琴屯道路硬化项目	建设生产路2.433千米，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：7道；波形梁钢护栏：2257米；错车道：	155.96	155.96	106.14		49.82		106.14	106.14				隆安县乡村振兴局	20230408	20230712	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
195	屏山乡	万岭村	2023年屏山乡万岭村那立至六海屯路修缮项目	路面修缮：199.5平方米；波形护栏修护：1870米；浆砌片石挡土墙：159.285立方米。	45.18	45.18		45.18			45.18			45.18		屏山乡人民政府	20230529	20230810	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
196	屏山乡	文化村	屏山乡文化村布平屯屯内道路建设项目	巷道硬化216.5米。	5.58	5.58		5.58			5.58			5.58	屏山乡人民政府	20230530	20230620	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号	
197	乔集镇		乔集镇2023年脱贫人口公益性岗位项目	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	225.99	225.99		225.99			225.99		225.99	乔集镇人民政府	20230210	20230601	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
198	乔集镇	博浪村	隆安县乔集镇博浪村岫内桥围堰及栏杆变更项目	土围堰及青石栏杆。	31.13	31.13		31.13			31.13		31.13	隆安县交通运输局	20220712	20220812	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
199	乔集镇	鹭鸶村	隆安县鹭鸶村上罗兴屯屯路提升工程	4.5米路面修缮3.9千米。	67.67	67.67		67.67			55.80		55.80	隆安县交通运输局	20230616	20230807	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
200	乔集镇	鹭鸶村	2023年乔集镇鹭鸶村上罗兴屯那庙至加二屯路修缮项目	维修水泥路面510米，路面宽4.5米。	21.45	21.45		21.45			21.45		21.45	乔集镇人民政府	20230610	20230725	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
201	乔集镇	罗村	乔集镇罗村浓里至下汤吨屯路硬化项目	建设通电路长2.85千米，路基4.5米，路面硬化4.5米；路肩边沟：360米。	207.35	207.35	173.70	6.80	26.85		161.27	161.27		隆安县乡村振兴局	20230408	20230801	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
202	乔集镇	太阳升村	乔集镇初级中学至太阳升村龙楼屯道路提升工程	乔集镇中至龙楼屯现有路基宽度6.5米，混凝土路面4米，2021年加宽后尚有270米长未加宽，拓宽2米，厚度0.18米。另外需新建280立方米的浆砌石挡土	19.13	19.13		19.13			17.69		17.69	乔集镇人民政府	20230610	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
203	乔集镇	新都村	2023年乔集镇新都村板布屯屯路修缮项目	维修路面310米，路面宽3.5米，浆砌片石挡土墙：335.4立方米。	17.39	17.39		17.39			16.34		16.34	乔集镇人民政府	20230610	20230810	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
204	乔集镇	博浪村	乔集镇博浪村板何至巴内屯生产路	建设生产路长0.789千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	35.75	35.75	29.37		6.38		35.75	29.37	6.38	隆安县乡村振兴局	20230408	20230523	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
205	乔集镇	龙扶村	乔集镇龙扶村板旧至架元生产路	建设生产路长3.713千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：10个。	166.84	166.84	141.00		25.84		131.56	131.56		隆安县乡村振兴局	20230408	20230723	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
206	乔集镇	罗村	乔集镇罗村廷居屯叉路至龙硬生产路	建设生产路长5.566千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：16个。	212.16	212.16	190.49		21.67		165.00	165.00		隆安县乡村振兴局	20230408	20230808	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
207	乔集镇	罗村	乔集镇罗村平吉屯至龙蛋生产路	建设生产路长2.118千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。	95.35	95.35	75.92		19.43		95.35	75.92	19.43	隆安县乡村振兴局	20230408	20230621	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
208	乔集镇	太阳升村	乔集镇太阳升村桥头至广区生产路	建设生产路长0.714千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	33.31	33.31	25.25		8.06		33.31	25.25	8.06	隆安县乡村振兴局	20230408	20230531	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		
209	乔集镇	太阳升村	隆安县乔集镇太阳升村边桃屯凉水江拦河坝水毁修复工程	1.拆除原有浆砌石坝体及水轮泵室后在原位置重建 C25 钢筋砼拦水坝、配套水轮泵室；2.同时配套水轮泵至现有渡槽消力池段输水管；3.大坝左右岸上、下游新建 C20 砼护岸挡墙；4.改造现有渡槽前段消力池；5.重建下河步级，硬化现有机耕路至下河步级段人行道路面；6.对左、右岸挡墙开挖扰动面采	213.68	213.68		213.68			213.68		213.68	隆安县水利局	20230117	20230714	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
211	乔集镇	儒浩村	乔集镇儒浩村儒浩屯屯内道路建设项目	巷道硬化2587米、排污管DN300，189米，沉沙井9座。	60.58	60.58		60.58			49.19		49.19	乔集镇人民政府	20230627	20230827	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
212	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯人居环境整治项目-硬化路面工程	硬化路面4287.6平方米。	25.81	25.81		25.81			22.94		22.94	雁江镇人民政府	20230109	20230801	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
213	雁江镇	东礼村	2023年雁江镇东礼村录舍屯路修缮项目	挡土墙：143立方米。	6.92	6.92		6.92			6.92		6.92	雁江镇人民政府	20230506	20230720	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
214	雁江镇	录龙村	2023年雁江镇录龙村屯级道路修缮项目	路面修缮：1938平方米；挡土墙：428.6立方米；旧护栏拆装：132米。	34.26	34.26		34.26			30.45		30.45	雁江镇人民政府	20230506	20230908	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号		
215	雁江镇	东义村	隆安县雁江镇东义村村路至那班屯屯路扩建项目	路线总长1.885千米，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项路面宽3.5米、4.5米，路基宽4.5至6.5米。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路面加宽至4.5米。	29.32	29.32	26.32		3.00		29.32	26.32	3.00	隆安县交通局	20230519	20230703	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号		

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
216	雁江镇	红良村	隆安县雁江镇红良村汪梁至汪苏屯电路提升项目	路线总长0.540千米,本项目为旧路路基路面加宽改造工程,本项目全段路基现宽4.5米左右,水混混凝土路面宽3~4米不等。加宽改造方案为:将现状路基加宽至5.5米,现状水泥砼路面加	23.88	23.88	20.80		3.08		23.88	20.80		3.08		隆安县交通局	20230407	20230702	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
218	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村那棍屯天等至那棚生产路	建设生产路长0.699千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:205.1立方米。	37.87	37.87	28.44		9.43		37.87	28.44		9.43		隆安县乡村振兴局	20230408	20230604	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
219	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村那朗屯下至利派生产路	建设生产路长0.875千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:128.6立方米。	43.55	43.55	33.06		10.49		43.55	33.06		10.49		隆安县乡村振兴局	20230408	20230605	已按年度任务完成。	桂整合【2022】39号
220	雁江镇	涠龙村	雁江镇涠龙村涠龙屯人饮应急打井项目	新打一口井。	7.50	7.50			7.50		7.50			7.50		雁江镇人民政府	20230519	20230628	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
221	雁江镇	涠龙村	雁江镇涠龙村涠龙屯人饮应急打井配套设施	新建变压器30KVA1台,新安装水源低压线路25米,新安装高线路600米,新安装输配水管道总长820米及附属建筑物	19.88	19.88	19.88				18.13	18.13				雁江镇人民政府	20230704	20230911	已按年度任务完成。	桂整合【2023】3号
222	雁江镇	联隆村	隆安县雁江镇联隆村至龙庄村排涝渠道整治工程	渠道建设总长2.9千米,新建机耕桥1座,新建斗闸1座,人行桥13座,渠道边坡采用浆砌石挡土墙结构。	282.21	282.21			282.21		276.89			276.89		隆安县农业农村局	20230125	20230801	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
223	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村志潭屯人居环境整治项目	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	44.64	44.64			44.64		39.68			39.68		雁江镇人民政府	20230518	20230908	已按年度任务完成。	南财农【2023】62号
224	隆安县		隆安县农产品加工示范园(二期)	项目产业类型为食品制造业。项目功能主要分为三个,标准厂房,冷链仓库,展示中心及门卫、公厕等配套用房。项目建成后,可以提供就业200人以上,带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽,实现年人均增收10000元。项目以65个村几	13211	7500	7500	7500			7500	7500				广西隆安公共投资有限公司	20221220		截止10月,项目未完工	桂整合【2022】39号
225	隆安县		隆安县农产品加工示范园(一期)	拟建一栋厂房、一栋生产管理用房、一栋生产轮值宿舍、一栋待报废品用仓、一栋设备用房、一栋水处理间、一栋空压机&冰水机组间。配套道路建设内容包含经十四路、纬十三路共计两条配套道路,道路宽度25m,道路总长972.435m。项目建成后,可以提供就业200人以上,带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特	10089	5600	5600	707	4156	737	5600	707	4156	737		广西隆安公共投资有限公司	20230113		截止10月,项目未完工	桂整合【2023】23号
226	隆安县		2023年科技特派员指导产业发展项目(粤桂)	科技特派员指导产业发展	20.00	20.00			20.00							隆安县乡村振兴局	20230610		截止10月,项目未完	粤桂协作资金
227	那桐镇	那门村、那元村	隆安县那门村、那元村特色农业产业道路工程	硬化道路总长5.1公里,其中那门村水果基地产业路长3公里,宽3.5米;那元村农业产业路长2.1公里,宽3.5/4.5米	280.00	102.00	102.00	102.00			86.00	86.00				隆安县发改科技局	20230927		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号
228	南圩镇	连安村	南圩镇连安村路口至驮胜屯道路扩建工程	重修南圩连安G324国道-驮胜屯C509道路道路,修复破损路面,将原来3.5米宽扩建至4.5米宽。	98.42	55.46	55.46	55.46								南圩镇人民政府	20230708		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号
229	都结乡	吉隆村	隆安县吉隆村邓养屯立城山塘维修加固工程	1.内坝坡新建坝脚截水墙、复合土工膜防渗及混凝土方形块护坡;2.坝顶新建防浪墙及路缘石,坝顶道路平整后铺设砼路面;3.外坝坡种植草皮,坝脚及两侧新建排水沟,新建反滤排水体;4.新建上、下游检修踏步总长22.2米;5.拆除原筒易放水闸及箱涵,新建放水塔及放水箱涵各1座;6.拆除重建溢洪道右侧边墙30米;7.防渗加固村内灌溉排洪渠道共	181.39	144.11	144.11	82.81		61.30	89.32	82.81		6.51		隆安县水利局	20230607		截止10月,项目未完工	桂整合【2023】3号
230	古潭乡	中真村	隆安县古潭乡中真村结瓜山塘维修工程	1.拆除重建挡水坝1座,坝长26米;2.拆除原放水涵管,重建放水设施。	74.72	55.93	55.93	55.93			21.54	21.54				隆安县水利局	20230711		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号
231	乔建镇	新光村	隆安县乔建镇新光村旧划屯农村厕所革命示范项目	乔建镇新光村旧划屯农村厕所革命	50.00	50.00			50.00		39.30			39.30		隆安县农业农村局	20230320		截止10月,项目未完	2023年农村改革资金
232	城厢镇	旺中村	隆安县城厢镇旺中村下局岫屯农村厕所革命示范项目	城厢镇旺中村下局岫屯农村厕所革命	50.00	50.00			50.00		49.99			49.99		隆安县农业农村局	20230320		截止10月,项目未完	2023年农村改革资金

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额(万元)	安排资金(万元)					实际支出(万元)					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
233	丁当镇	英敏村	隆安县丁当镇英敏村更六屯农村厕所革命示范项目	丁当镇英敏村更六屯农村厕所革命	50.00	50.00		50.00			35.00		35.00			隆安县农业农村局	20230320		截止10月,项目未完	2023年农村改革资金
234	丁当镇	森岭村	丁当镇森岭村白沙、雷绕片人居环境整治项目	一、巷道硬化:2674米。二、铺设环屯路:1.长150米×宽3.5米×厚0.2米;2.长101米×宽3米×厚0.2米。总长1489.1米。三、铺设排污管1188.4米。巷道硬化总长3568米;铺设排污管3823米;建设污水池150平方米。	248.18	137.78	137.78	137.78			110.00	110.00			隆安县乡村振兴局	20230708		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号	
235	隆安县	各村	2023年乡村振兴农村基础照明项目	实施乡村振兴农村基础照明项目,计划采购安装太阳能路灯5000盏。	1000	986.38	986.38		986.38		250.00		250.00		隆安县乡村振兴局	20230401		截止10月,项目未完	桂整合【2022】39号	
236	布泉乡	欧亚村	布泉乡欧亚村欧亚屯人居环境整治项目	建设一座60d/m3的处理站及配套管网。	171.87	120.31	120.31		120.31		53.00		53.00		隆安县乡村振兴局	20230622		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
237	布泉乡	布泉社区	布泉乡布泉社区外寨屯人居环境整治项目	建设一座19d/m3的处理站及配套管网。	96.01	73.57	73.57		73.57		67.13		67.13		布泉乡人民政府	20230702		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
238	城厢镇	小林村	城厢镇小林村登秀屯人居环境整治项目	建设2座250d/m3的处理站,3个收集池及配套管网。	282.82	221.93	221.93	135.93			86.00	110.00	110.00		隆安县乡村振兴局	20230708		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号	
239	丁当镇	森岭村	丁当镇森岭村横岭、岫心、岫彭、方村、九曲片人居环境整治项目	一、巷道硬化:1.长60米×宽3米;2.长45米×宽3米;合计总长105米,铺设排污管300米;二、建设污水池150平方米;三、在横岭屯屯内鱼塘边建设85米护栏。巷道硬化:总长1375.5米。巷道硬化:长1128米;铺设排污管1833米。巷道硬化:总长2560.6米,铺设排污管250米。巷道硬化:总长2696米;铺设	274.55	144.31	144.31	144.31			144.31	144.31			隆安县乡村振兴局	20230708		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号	
240	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村更也屯人居环境整治项目	建设一座25立方米的污水处理池及配套管网。	96.95	74.29	74.29		74.29						丁当镇人民政府	20230518		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
241	丁当镇	英敏村	丁当镇英敏村陇敏屯人居环境整治项目	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	166.69	116.68	116.68		116.68		63.00		63.00		隆安县乡村振兴局	20230622		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
242	都结乡	吉隆村	隆安县都结乡吉隆村人饮提升项目	新建水源维护,新增抽水设备1套,新建净水设备1套,新建输配水管网共7500米,原变压器扩容至50KV/A,新建200立方米高位水池一座。	236.69	146.90	146.90		146.90		94.89		94.89		隆安县水利局	20230621		截止10月,项目未完	桂整合【2022】39号	
243	都结乡	都结社区	隆安县都结乡都结社区上雕、叫鸡屯人饮提升工程	从天隆路口水厂管道接管至上雕、叫鸡屯旧管系统供水,长度5805米,新建50立方抽水前池一座,新建加压泵房一座,配套水泵及配电线路,新建30KVA专用变压器一套	79.17	75.00	75.00		75.00		43.73		43.73		隆安县水利局	20230621		截止10月,项目未完	桂整合【2022】39号	
244	那桐镇	方村	那桐镇方村闹啼屯人居环境整治项目	建设一座15立方米处理池及配套管网。	84.14	64.47	64.47		64.47		64.47		64.47		那桐镇人民政府	20230518		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
245	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村福坛屯人居环境整治项目	建设一座25立方米污水处理池及配套管网。	105.58	80.90	80.90		80.90		37.00		37.00		隆安县乡村振兴局	20230622		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
246	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区兰宋屯排污项目	建设一座40立方米处理池及配套管网。	68.06	52.14	52.14		52.14		47.64		47.64		那桐镇人民政府	20230518		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
247	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区头房屯排污项目	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	162.04	113.43	113.43		113.43		62.00		62.00		隆安县乡村振兴局	20230622		截止10月,项目未完	南财农【2023】62号	
248	那桐镇	定江村	那桐镇定江村定典屯农旅融合发展试点项目一屯内综合提升	结合目前的金穗生态园旅游和金穗农业产业发展,重点打造那桐镇定江村定典屯少数民族特色村寨的农旅融合发展,拟打造壮族文化展览馆、屯内设施设备改造、定湖环湖道路、民族活动中心、园区灯光、壮家水果体验区等。	420.00	267.00	267.00	267.00			115.26	115.26			那桐镇人民政府	20230805		截止10月,项目未完	桂整合【2022】39号	
249	那桐镇	定江村	那桐镇定江村定典屯农旅融合发展试点项目一民俗文化展馆	结合目前的金穗生态园旅游和金穗农业产业发展,重点打造那桐镇定江村定典屯少数民族特色村寨的农旅融合发展,拟打造壮族文化展览馆、屯内设施设备改造、定湖环湖道路、民族活动中心、园区灯光、壮家水果体验区等。	80.00	43.00	43.00	43.00			25.61	25.61			那桐镇人民政府	20230805		截止10月,项目未完	桂整合【2023】3号	

序号	项目建设地点		项目名称	项目年度绩效目标	总投资额（万元）	安排资金（万元）					实际支出（万元）					实施单位	开工时间	完工时间	完成情况	资金来源
						小计	中央	自治区	市本级	县级	小计	中央	自治区	市本级	县级					
250	南圩镇	大同村	南圩镇大同村那棍桥工程	修建通屯桥梁长30米，宽7.5米，配套安全防护措施等。	141.26	85.57	85.57			85.57	37.40			37.40		隆安县交通运输局	20230615		截止10月，项目未完	南财农【2023】62号
251	屏山乡	上孟村	屏山乡上孟村村路因灾损毁修缮项目	修复因灾损毁村路（从国道G358到上孟村村委段）共56处。	352.26	213.37	213.37			213.37	101.27			101.27		隆安县交通运输局	20230615		截止10月，项目未完	南财农【2023】62号
252	乔建镇	博浪村	隆安县乔建镇博浪村乡村振兴示范村（二期）（粤桂）	乔建镇博浪村乡村振兴示范	150.00	150.00	150.00	150.00			81.69			81.69		隆安县乔建镇人民政府	20230918		截止10月，项目未完	粤桂协作资金
253	乔建镇	慕恭村	乔建镇慕恭村玲珑、乔工片人居环境整治项目	新建污水处理池及配套管网。	339.13	201.10	201.10	164.95			36.15	161.95	161.95			隆安乡乡村振兴局	20230708		截止10月，项目未完	桂整合【2023】3号
254	乔建镇	慕恭村	乔建镇慕恭村蜜桃、那洋片人居环境整治项目	新建污水处理池及配套管网。	292.67	172.73	172.73	147.15			25.58	147.15	147.15			隆安乡乡村振兴局	20230708		截止10月，项目未完	桂整合【2023】3号
255	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村潭茜屯潭茜桥	新建电路桥，桥长16米，宽7.5米。	160.87	117.05	117.05				117.05	43.89		43.89		隆安县交通运输局	20230607		截止10月，项目未完	南财农【2023】62号
256	雁江镇	红良村	雁江镇红良村洪造屯人居环境整治项目	1个80m3/d处理站，DN300管438m，DN110管300m，沉砂井24座，入户井5座，机械破路及恢复133.2m2，人工破路及恢复50m2，路面硬化749m2，池塘一	156.66	137.00		137.00			62.00			62.00		隆安乡乡村振兴局	20230708		截止10月，项目未完	2023年涉农整合资金
257	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村那朗屯人居环境整治项目	1个50m3/d处理站，DN300管403m，DN200管45m，DN110管300m，沉砂井15座，入户井20座，机械破路及恢复398.7m2，人工破路及恢复150m2	91.44	90.36		90.36			39.00			39.00		隆安乡乡村振兴局	20230708		截止10月，项目未完	2023年涉农整合资金
258	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村潭茜屯人居环境整治项目	1个40m3/d处理站，DN300管909m，DN200管468m，DN110管1000m，沉砂井59座，入户井50座，机械破路及恢复989.1m2，人工破路及恢复250m2	110.09	100.00		100.00			44.00			44.00		隆安乡乡村振兴局	20230708		截止10月，项目未完	2023年涉农整合资金